الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — مؤاة النقل

منطقة القاهرة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٤+٦٠٠ الى الكم ٤٥٥+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة العلمين .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

## كشف رقم جاري ( ٢ )

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة — رقم العقد(٢١٨١/٢٠٢٢/٢٠٢٣) — مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/١١ — من بداية العمل حتى: ٢٥ /٠٣/ ٢٠٢٤

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | فئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه | استقطاع ار جيز قرش | استقطاع ار جيز جنيه | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١-٣ | أعمال الردم<br>أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥% ) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان .<br>- السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤ | ٨٥ | م٣ | ٤٩٥٣,٠٧٦ | ٤٧٠٠ | ٤٧٠٠- | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | - مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>- العلامات الارشادية متواجده<br>لوحات المشروع متواجدة<br>- مدير المشروع والمهندسون متواجدون<br>- مسئول تامين سلامة المرور متواجد<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة<br>- يراعى خصم التجارب المعملية<br>- الحد الادنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد |
| | علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم | ٢٨٥,٦ | م٣ | ٤٩٥٣,٠٧٦ | ٤٧٠٠ | ٤٧٠٠- | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١ |
| | علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية | ١٣ | م٣ | ٤٩٥٣,٠٧٦ | ٤٧٠٠ | ٤٧٠٠- | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١١<br>- يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | أعمال الردم<br>أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥% ) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%<br>مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة او النقصان<br>السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم<br>السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | ١٠١,٤ | م٣ | ٤٥١٩,٥٠٥ | ٠ | ٤٣٠٠ | ٤٣٠٠ | ٠ | ٤٣٠٠ | ٠ | ٤٣٦,٠٢٠ | ٠ | ٠ | ٤٣٦,٠٢٠ | |
| | علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم | ٣٠٦ | م٣ | ٤٥١٩,٥٠٥ | ٠ | ٤٣٠٠ | ٤٣٠٠ | ٠ | ٤٣٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١,٣١٥,٨٠٠ | |
| | علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية | ١٣ | م٣ | ٤٥١٩,٥٠٥ | ٠ | ٤٣٠٠ | ٤٣٠٠ | ٠ | ٤٣٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٥,٩٠٠ | |
| | | | | | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | | ١,٨٠٧,٧٢٠ | |

فقط :مليون وثمانمانة و سبعه الفا و سبعمائة و عشرون جنيه مصري

الشركة المنفذة: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة — مدير المشروع ( مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة ) — م / محمود دسوقي الدسوقي

استشاري المساحة (XYZ) — م / محمد شهاب كامل

مدير المشروع (الاستشاري دار سعد الجيوشي ) — م / مصطفى محمود نجم

الاستشاري الكلي (سوستراا)

مدير المشروع ( الهيئة ) — م/ ابراهيم عبد الله الحناوي

مدير عام المشروعات — م / محمد حسني فياض

يعتمد ،،،

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... جنيها نهائيا

تحريرا في .....

ملحوظة : الثلث ..... غير الوارد بعقد الشروط اخصمت من ..... تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس
" هاني محمد محمود أطه "