الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

مشروع:إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم 359,300 الى الكم 359,600 بطول 0.300 كم (بالأمر المباشر)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (1)

تنفيذ : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

المقاول : شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى رقم العقد (2024/2023/1665) عن المدة من (بداية الاعمال) حتى (2024/10/25)

رقم بند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
3	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1/3	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة. -السعر يشمل عمل تشويتات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	105.50	م3	28,000.00	0.00	14,151.00	14,151.00	0.00	1,492,930.50	0.00	0.00	0.00	1,492,930.50	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 96 كم =1.5*94= 141.00 ((96 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	141.00	م3	22,400.00	0.00	11,320.80	11,320.80	0.00	1,596,232.80	0.00	0.00	0.00	1,596,232.80	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 73 كم =1.5*71= 106,50 ((73 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	106.50	م3	5,600.00	0.00	2,830.20	2,830.20	0.00	301,416.30	0.00	0.00	0.00	301,416.30	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	28,000.00	0.00	14,151.00	14,151.00	0.00	183,963.00	0.00	0.00	0.00	183,963.00	- وثيقة التامين متواجدة وسارية حتى 2025/08/09
4	طبقات الاساس													- يراعي خصم التجارب المعملية
4/1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	151.00	م3	4,400.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	346,394.00	0.00	0.00	0.00	346,394.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	4,400.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	369,334.00	0.00	0.00	0.00	369,334.00	
	علاوة مسافة النقل 86 كم = 66 كم *1.30= 85.80 جنيه ((86 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	85.80	م3	4,400.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	196,825.20	0.00	0.00	0.00	196,825.20	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	4,400.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	57,350.00	0.00	0.00	0.00	57,350.00	
4/2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم	155.00	م3	3,200.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	257,920.00	0.00	0.00	0.00	257,920.00	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	3,200.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	
	علاوة مسافة النقل 86 كم = 66 كم *1.30= 85.80 جنيه ((86 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	85.80	م3	3,200.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	142,771.20	0.00	0.00	0.00	142,771.20	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	3,200.00	0.00	1,664.00	1,664.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	
6	اعمال التربة المسلحة													
6/2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد مستورد, التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى													
	ذات قوة شد 30 ك.نيوتن فى الاتجاهين Biaxial	105.00	م2	6,000.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	481,110.00	0.00	0.00	0.00	481,110.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,759,047.00	

خمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وخمسون الفا وسبعة واربعون جنيها فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة القناة للموانى و المشروعات الكبرى
مدير المشروع م/ | استشارى المساحة م/ محمد خليل | مدير المشروع الاستشارى م/ بدران حسنى | استشارى عام (SYSTRA) م / علاء عبد اللطيف تمت المراجعة الفنية فقط | مدير المشروع (الهيئة) م / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....يستحق صرفها إلى المقاول
: تحريرا فى
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

يعتمد ,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

هيئة قناة السويس
مكتب الاستشارى
شركة القناة لاعمال الموانى