مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة -العاصمة الإدارية-العلمين - مطروح)
قطاع (برج العرب/العلمين) المسافة من الكم 368+000 إلى الكم 368+800 بطول 0.8 كم

تنفيذ : إنرشيا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (2)

المقاول:إنرشيا للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1481) المؤرخ في 2024/4/29

من بداية الأعمال حتى 2024/9/23

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر													
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	30.5	م3	11317	9590	9590-	0	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
	السعر خلال الفترة من سبتمبر حتى 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	32.9	م3	11000	0	9590	9590	315,511	0	0	0	0	0	315,511	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
6	البلاطات الخرسانية													
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسى)	457	م2	20326.72	9670	9670-	0	0	0	0	0	0	0	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال الفترة من سبتمبر حتى 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	463	م2	10186	0	9670	9670	4,477,210	0	0	0	0	0	4,477,210	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة
2-6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 سن دولوميت متدرج+0.4 متر3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2665.2	م3	100	17	17-	0	0	0	0	0	0	0	- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/4/28 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/4/28 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال الفترة من سبتمبر حتى 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	2766.1	م3	20	0	17	17	47,024	0	0	0	0	0	47,023.70	
								إجمالي قيمة المستخلص						4,839,744.70	

أربع ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيه مصري وسبعون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة: إنرشيا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
مدير المشروع (م/ أحمد الفقي) — مهندس الإستشاري (المساحة) — مهندس الإستشاري (د. عمار نبيل) — م/مازن عصامي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا) — م/علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا

مدير مشروع الهيئة — م/مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة — م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
على الحساب نهائياً
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود ناطة"