الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 531+000 الى الكم 532+000 بطول 1 كم اتجاة استكمال فوكة

تنفيذ : شركة يو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات

كشف رقم جاري (4)

المقاول: شركةيو مارك للتجارة و التوريدات و المقاولات رقم العقد(2023/2022/2137) بتاريخ 2023/6/1

من بداية العمل حتى: 2024-9-30

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	101.40	متر مكعب	14,039.00	13,300	13,300-	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (3-6-2025) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (3-6-2025) يتم توريد عدد 1 حاسب الى بجميع مشتملاته بالادارة بالقاهرة و يتم موافاة المنطقه بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 311 كم	462.00	متر مكعب	14,039.00	13,300	13,300-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	14,039.00	13,300	13,300-	0	0	0	0	0	0	0	
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568													
	علاوة مسافة النقل 310 كم	462.00	متر مكعب	14,292.42	0	13,560	13,560	0	6,264,720	0	0	0	6,264,720	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	14,292.42	0	13,560	13,560	0	176,280	0	0	0	176,280	
3-1-1	السعر فى شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	93.40	متر مكعب	10,994.66	0	10,440	10,440		975,096				975,096	
3-1-2	السعر فى شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	97.50	متر مكعب	2,070.09	0	1,960	1,960		191,100				191,100	
3-1-3	السعر فى شهر سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	105.50	متر مكعب	227.67	0	210	210		22,155				22,155	
3-1-4	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	108.00	متر مكعب	1,000.00	0	950	950		102,600				102,600	
4-1	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	146.40	متر مكعب	8,200.00	6,100	6,100-	0	0	0	0	0	0	0	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	8,200.00	6,100	6,100-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 84 كم	83.20	متر مكعب	8,200.00	6,100	6,100-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,200.00	6,100	6,100-	0	0	0	0	0	0	0	
	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	8,036.00	0	7,610	7,610	0	1,225,210	0	0	0	1,225,210	
	علاوة مسافة النقل 84 كم	83.20	متر مكعب	8,036.00	0	7,610	7,610	0	633,152	0	0	0	633,152	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,036.00	0	7,610	7,610	0	190,250	0	0	0	190,250	
4-1-1	السعر فى شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	136.80	متر مكعب	2,758.96	0	2,620	2,620		358,416				358,416	
4-1-2	السعر فى شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	143.30	متر مكعب	2,220.32	0	2,100	2,100		300,930				300,930	
4-1-3	السعر فى شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	144.90	متر مكعب	563.08	0	530	530	0	76,797	0	0	0	76,797	
4-1-4	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	151.00	متر مكعب	884.84	0	840	840	0	126,840	0	0	0	126,840	
4-1-5	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	153.50	متر مكعب	1,608.80	0	1,520	1,520	0	233,320	0	0	0	233,320	
									إجمالي قيمة المستخلص				10,876,866.0	
									فقط : عشرة ملايين و ثمانمائة و ستة و سبعون ألفا و ثمانمائة و ستة و ستون جنيه لا غير					

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغلف .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حلمى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحلوانى

مهندس الاستشاري العام (استترا)
م/ أسامة جودة

مدير المشروع الاستشاري
مكتب م / خالد فنديل
م / خالد فوزي

استشاري (XYZ)
م / أحمد جابر

مدير المشروع المقاول
م / أحمد سعيد