الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية/مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم 000+538 الى الكم 000+539 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

تنفيذ : مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد بنيان"

# كشف ختامي رقم ( 3 )

المقاول: مكتب بنيان"بسام محمدفهمي أحمد بنيان" رقم العقد(2023/2022/1792)

من بداية العمل حتى: 01-08-2024

| بند رقم | بيــان الأعمــال | الفئة<br>جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن<br>قرش | جنيه | استقطاع أو حجز<br>قرش | جنيه | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع<br>قرش | جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | 101.40 | متر مكعب | 34,033.86 | 32,400.00 | -32,400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>العلامات الارشادية متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>التقارير متواجدة<br>يراعى خصم التجارب المعملية<br>الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-09-12)<br>وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-09-12) |
|  | علاوة مسافة النقل 317.5 كم | 473.25 | متر مكعب | 34,033.86 | 32,400.00 | -32,400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  |
|  | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 34,033.86 | 32,400.00 | -32,400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  |
| 3-1 | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 %<br>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | علاوة مسافة النقل 317.5 كم | 473.25 | متر مكعب | 34,010.89114 | 0.00 | 34,010.89 | 34,010.89 | 0 | 16,095,654 | 0 | 0 | 0 | 16,095,654.23 |  |
|  | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 13.00 | متر مكعب | 34,010.89114 | 0.00 | 34,010.89 | 34,010.89 | 0 | 442,142 | 0 | 0 | 0 | 442,141.585 |  |
| 3-1-2 | سعر شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023 | 100.70 | متر مكعب | 22,232.00014 | 0.00 | 22,232.00 | 22,232.00 | 2 | 2,238,762 | 0 | 0 | 0 | 2,238,762.414 |  |
| 3-1-3 | سعر شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023 | 100.90 | متر مكعب | 3,233.00 | 0.00 | 3,233.00 | 3,233.00 | 3 | 326,210 | 0 | 0 | 0 | 326,209.700 |  |
| 3-1-4 | سعر شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023 | 101.40 | متر مكعب | 3,897.60 | 0.00 | 3,897.60 | 3,897.60 | 0 | 395,217 | 0 | 0 | 0 | 395,216.640 |  |
| 3-1-5 | سعر شهر يوليو 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023 | 108.00 | متر مكعب | 4,648.291 | 0.00 | 4,648.29 | 4,648.29 | 0 | 502,015 | 0 | 0 | 0 | 502,015.428 |  |
|  | إجمالي قيمة المستخلص |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فقط : عشرون مليون جنيهاً لا غير |  |

مدير مشروع المقاول
بسام محمد

مهندس (XYZ)
م/ سعد

مدير المشروع الاستشاري
م/ خالد فوزي

مهندس الاستشاري العام
( سيسترا )
م/ محمود ابو السعود

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

المكتب الاستشاري الهندسي
خالد قنديل
مشروع: القطار الكهربائي السريع

بنيان
BONYAN