الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري رقم (٢)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٠٩+٣٥٠ الى الكم ٣١٩+٣٥٠ بطول١٠ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة الورود للتجارة والمقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٨ / ١١ / ٢٠٢٣

صفحة (١/١)

العقد رقم : (١٩٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٦ / ٠٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أولا : الاعمال قبل المفاوضة بتاريخ ١٢-٦-٢٠٢٣											
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد . *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاريِ متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور. *معدات الموقع متواجدة.
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٥٥.٠٠	م٣	١٥٤٠٠.٠٠	١٩٠٠.٠٠	١٩٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٦٧.٠٠	م٣	١٥٠٠٠.٠٠	٩٠٧٤.٠٠	٩٠٧٤.٠٠-	٠.٠٠	جاري ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	٧٨.٠٠	م٣	١٥٨٠٠٠.٠٠	٨٠٠٦٠.٠٠	٨٠٠٦٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	ثانيا: الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ١٢-٦-٢٠٢٣											
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	لمسافة٥٠٠ متر	٢٣.٠٠	م٣	٢٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠١٩٨.٠٠	٢٠١٩٨.٠٠	جاري ٢	٤٦٤٥٥٤.٠٠	٠.٠٠	٤٦٤٥٥٤.٠٠	
٢-١-١	علاوة زيادة سولار ٠.٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠.٦	م٣	١٥٠٠٠.٠٠	٠	١٢١١٧.٠٠	١٢١١٧.٠٠	جاري ٢	٧٢٧٠.٢٠	٠.٠٠	٧٢٧٠.٢٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.											
٢-٤-١	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٦٢.٠٠	م٣	١٥٤٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٤٦٥.٠٠	١٢٤٦٥.٠٠	جاري ٢	٧٧٢٨٣٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧٢٨٣٠.٠٠	السيارة غير متواجدة حتى تاريخ تحرير الأعمال ٨ / ٣
٢-٤-٢	علاوة ١.٦ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٦٠	م٣	٥٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٤٠.٠٠	٤٧٤٠.٠٠	جاري ٢	٧٥٨٤.٠٠	٠.٠٠	٧٥٨٤.٠٠	
٢-٤-٣	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٧٥.٠٠	م٣	١٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٦٠٩.٠٠	١٠٦٠٩.٠٠	جاري ٢	٧٩٥٦٧٥.٠٠	٠.٠٠	٧٩٥٦٧٥.٠٠	
٢-٤-٤	علاوة ١.٩ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	١.٩٠	م٣	٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٧.٠٠	٢٣٤٧.٠٠	جاري ٢	٤٤٥٩.٣٠	٠.٠٠	٤٤٥٩.٣٠	
٢-٤-٥	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨.٠٠	م٣	١٥٦٥١٤.٠٧٨٩٧٧	٠.٠٠	١٣٨٤٣٠.٠٠	١٣٨٤٣٠.٠٠	جاري ٢	١٢١٨١٨٤٠.٠٠	٠.٠٠	١٢١٨١٨٤٠.٠٠	
٢-٤-٦	علاوة ٢.٢ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢.٢٠	م٣	٩٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٨٩٩٥.٠٠	٦٨٩٩٥.٠٠	جاري ٢	١٥١٧٨٩.٠٠	٠.٠٠	١٥١٧٨٩.٠٠	
٢-٤-٧	علاوه ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٦.٠٠	م٣	٤٨٨٨٦.٠٠	٠.٠٠	٤٣٩٩٥.٠٠	٤٣٩٩٥.٠٠	جاري ٢	٢٦٣٩٧٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٣٩٧٠.٠٠	
٢-٤-٨	علاوه ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٢.٠٠	م٣	٥١٣٢.٠٠	٠.٠٠	٤٦١٥.٠٠	٤٦١٥.٠٠	جاري ٢	٥٥٣٨٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٣٨٠.٠٠	
٢-٤-٩	علاوه ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	١٨.٠٠	م٣	١٣٠٨٦.٠٠	٠.٠٠	١١٧٧٥.٠٠	١١٧٧٥.٠٠	جاري ٢	٢١١٩٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢١١٩٥٠.٠٠	
٢-٤-١٠	علاوه ذات إجهاد (٧٠٠-٨٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٢٤.٠٠	م٣	٤٣٣١.٠٠	٠.٠٠	٣٨٩٥.٠٠	٣٨٩٥.٠٠	جاري ٢	٩٣٤٨٠.٠٠	٠.٠٠	٩٣٤٨٠.٠٠	
٢-٤-١٢	علاوه ذات إجهاد (٩٠٠-١٠٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤	٣٦.٠٠	م٣	٤٩٢٣.٠٠	٠.٠٠	٤٤٣٠.٠٠	٤٤٣٠.٠٠	جاري ٢	١٥٩٤٨٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٩٤٨٠.٠٠	
٢-٤-١٣	علاوة ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٧.٠٠	م٣	١٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٣٥٠.٠٠	١٢٣٥٠.٠٠	جاري ٢	٨٦٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	٨٦٤٥٠.٠٠	
٢-٤-١٤	علاوة ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٤.٠٠	م٣	٤٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٤٠.٠٠	٣٢٤٠.٠٠	جاري ٢	٤٥٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٤٥٣٦٠.٠٠	
٢-٤-١٥	علاوة ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢ و ذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢١.٠٠	م٣	٥١٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٢٤٤٠.٠٠	٤٢٤٤٠.٠٠	جاري ٢	٨٩١٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩١٢٤٠.٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	لمسافة٢ كليومتر	٦٠.٠٠	م٣	١١٤٠٥	٠.٠٠	١٠٢٦٤.٠٠	١٠٢٦٤.٠٠	جاري ٢	٦١٥٨٤٠.٠٠	٠.٠٠	٦١٥٨٤٠.٠٠	
٣-١-١	علاوة زيادة سولار١.٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١.٦٠	م٣	١١٤٠٥	٠.٠٠	١٠٢٦٤.٠٠	١٠٢٦٤.٠٠	جاري ٢	١٦٤٢٢.٤٠	٠.٠٠	١٦٤٢٢.٤٠	
٣-١-٢	علاوة مسافة نقل ٣٣.٥ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٤٧.٢٥	م٣	١١٤٠٥	٠.٠٠	١٠٢٦٤.٠٠	١٠٢٦٤.٠٠	جاري ٢	٤٨٤٩٧٤.٠٠	٠.٠٠	٤٨٤٩٧٤.٠٠	
	الإجمالى								١٥٧٢١٤٨٧.٣٠	٠.٠٠	١٧٣١٠٥٤٧.٩٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٧٣١٠٥٤٧.٩٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠.٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٧٣١٠٥٤٧.٩٠			
	ما سبق صرفه								٦٩٥٧١٣٨.٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)								١٠٣٥٣٤٠٩.٩٠			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
الشركة المنفذة
شركة الورود للتجارة والمقاولات

شركة الورود للتجارة والمقاولات قطاع الصعيد س.ت ٩٠٥٨ ب.ض ٢١٧٢٨

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم
م/

المكتب الفنى
م/ احمد عزب
م/
أحمد

عن الاستشارى ا.د حسين مهدى
مدير المشروع
م/ حاتم سعدالدين مهران
م/

عن الاستشارى (سيسترا)
م/
م/ مراجعة المستخلص
منضبط من قبل
الاستشاري العام

مهندس الاشراف
م/ مصطفى عبدالحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المحاسب
على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
روجع

سبق صرفها الى

مدير عام الشئون المالية والادارية
بشرى بسا

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار

( )

اسم العمل ....
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

قرش	جنيه	
٩٠	١٧٢١٠٥٤٧	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	٦٩٥٧١٣٨١	سابق صرفه
٩٠	١٠٢٥٣٤٠٩	مستحق صرفه

		قرش	جنيه	الاستقطاعات
				رسم دمغة اصلى
				رسم دمغة اضافى
				امانات
				ايرادات
				جملة الاستقطاعات
				صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى.......... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات......................... امضاء..........................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف............................... امضاء............................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............. الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع..................
....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..................... سنة ٢٠ ....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم............... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.................. سنة ٢٠ المقاول ....

رقم المستند.............................(عدد الملحقات............) رقم التصديق .... القيمة ....
نوع الميزانية.................. فرع................. بند.................... حرف ....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
						تحليل الاستقطاعات			
						٥٠	٥١٧٦٧٠	م/ تأمين العمال	
						١٥	٢٢٧٠٤٦	رسم الدمغة	
						٩٠	٩٨٦٠٣	حساب م.ر.ت.ص	
						٥٥	٤٩٣٠١٩	حساب الضرائب	
						٠٥	١٧٧٤٨٧	حساب التأمينات الاجتماعية	
						—	١١١٧٠٠	يخصم مبلغ مائة واحد عشر الف وسبعمائة جنيه مصري لا غير نظراً لعدم [illegible] لمدة (١٤٩) يوم	

قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............... سنة ٢٠

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه	
		رسم دمغة اصلى..
		رسم دمغة اضافى...
		امانات...
		ايرادات ....
		....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملــــــــــة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول