الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 000+554 الى الكم 500+557 بطول 3.5 كم اتجاة الاسكندرية

تنفيذ : شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة رقم العقد(2023/2022/1401)

من بداية العمل حتى: 2024-03-03

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	42,900.04	40,500	40,500.00-	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-03-06) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-03-06) -تم تسليم عدد 1 جهاز حاسب الي بالطابعة بجميع مشتملاتة بالادارة بالقاهرة
	علاوة مسافة النقل 265 كم	368.20	متر مكعب	42,900.04	40,500	40,500.00-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	42,900.04	40,500	40,500.00-	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	متر مكعب	43,888.52	0	41,600.00	41,600	0	4,189,120	0	0	0	4,189,120	
	علاوة مسافة النقل 230 كم	342.00	متر مكعب	43,888.52	0	41,600.00	41,600	0	14,227,200	0	0	0	14,227,200	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	43,888.52	0	41,600.00	41,600	0	540,800	0	0	0	540,800	
				إجمالي قيمة المستخلص									18,957,120	

فقط : ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وعشرون جنيها فقط لاغير

تم الاعتماد فنياً
فقط

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....المبين صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع المقاول
م / سعد احمد فايز

إستشاري (XIZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مكتب الإستشاري الهندسي
مدير المشروع
د / خالد قنديل
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الشمالي

مشروع القطار السريع غرب الدلتا

ممدوح عبد المنعم محمد عبد الله
للمقاولات العامة
ت: ٠١٥٢٤٢٠٠٢٧
ص.ب: ٩٥٨-٩٥٤
م.ض: ٢٨٢-١٥٢٤٢٠٠٢٧-١٦٧