مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه -العاصمه الاداريه -العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 349+000 الى الكم 351+000 بطول 2 كم اتجاة فوكة

تنفيذ : شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول:شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق رقم العقد (2023/2022/1753)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (02 /2024/03)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
1	اعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة.	20.00	م3	0.00	1430.00	1430.00-	0.00	0.00	0.00	0.00		- العلامات الارشادية متواجده
	سعر البند من شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة	22.90	م3	800.00	0.00	154.00	154.00	3526.60		0.00		3526.60	-لوحات المشروع متواجدة
	سعر البند من شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	23.60	م3	1500.00	0.00	1276.00	1276.00	30113.60		0.00		30113.60	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكنكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق والتى تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة	33.00	م3	0.00	23740.00	23740.00-	0.00	0.00	0.00	0.00		- السيارة غير متواجدة - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	سعر البند من شهر ديسمبر 2022 طبقا للمفاوضة	37.80	م3	3965.00	0.00	3194.00	3194.00	120733.20		0.00		120733.20	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	سعر البند من شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	38.90	م3	15920.91	0.00	15008.00	15008.00	583811.20		0.00		583811.20	
	سعر البند من شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة	41.30	م3	3800.00	0.00	3530.00	3530.00	145789.00		0.00		145789.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
	سعر البند من شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة	43.50	م3	2251.08	0.00	2008.00	2008.00	87348.00		0.00		87348.00	- يراعى خصم التجارب المعملية
2	اعمال الازالة والتطهير												
2-2	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	5.00	م2	30000.00	25170.00	0.00	25170.00	125850.00		0.00		125850.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
3	اعمال الردم												- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
3-1	اعمال تحميل وتوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م3	0.00	4520.00	4520.00-	0.00	0.00	0.00	0.00		- وثيقة التأمين متواجدة و سارية حتى 2024/4/18 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 162 كم =160*1.4= 224 جنيه	224.00	م3	0.00	3616.00	3616.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 112 كم =110*1.4= 154 جنيه	154.00	م3	0.00	904.00	904.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	0.00	4520.00	4520.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	سعر البند من شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	93.40	م3	900.00	0.00	854.00	854.00	79763.60		0.00		79763.60	
	سعر البند من شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة	97.50	م3	500.00	0.00	451.00	451.00	43972.50		0.00		43972.50	
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 162 كم =160*1.5= 240 جنيه	240.00	م3	1120.00	0.00	1044.00	1044.00	250560.00		0.00		250560.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 112 كم =110*1.5= 165 جنيه	165.00	م3	280.00	0.00	261.00	261.00	43065.00		0.00		43065.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	1400.00	0.00	1305.00	1305.00	16965.00		0.00		16965.00	
4	طبقات الاساس												
4-3	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	310.00	م3	0.00	32190.00	32190.00-	0.00	0.00	0.00	0.00		
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =125*1.2= 150 جنيه	150.00	م3	0.00	32190.00	32190.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	0.00	32190.00	32190.00-	0.00	0.00		0.00		0.00	
	سعر البند من شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة	324.10	م3	30201.95	0.00	28610.00	28610.00	9272501.00		0.00		9272501.00	
	سعر البند من شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة	335.60	م3	3900.00	0.00	3580.00	3580.00	1201448.00		0.00		1201448.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 145 كم =125*1.3= 162.5 جنيه	162.50	م3	34101.95	0.00	32190.00	32190.00	5230875.00		0.00		5230875.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	34101.95	0.00	32190.00	32190.00	804750.00		0.00		804750.00	
6	اعمال التربة المسلحة												
6-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن 30سم و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	42.00	م2	19400.00	18140.00	0.00	18140.00	761880.00		0.00		761880.00	
	إجمالي قيمة المستخلص											18,802,951.70	
	اجمالي ما سبق صرفه											18,704,060.00	
	اجمالي حالية المستخلص											98,891.70	

ثمانية وتسعون الفا وثمانمائة وواحد وتسعون جنيها وسبعون قرشا

الشركة المنفذة : محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق

مدير المشروع — م/محمد مصطفى

استشارى المساحة — م/ ماجد خليل

مدير المشروع الاستشارى — م/ السيد سيف الدين

استشاري عام (SYSTRA) — مهندس / علاء عبد اللطيف — تمت المراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة) — مهندسة / ماريت مجدي

مدير عام المشروعات للمنطقة الخامسة — مهندس/محمد حسنى فياض

يعتمد ...

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالظهر و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا

: تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "