الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري (٢)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٤٣) بتاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣

عن عملية : إنشاء إعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /اسوان)
من الكم (٩٢٠+١٩٣) الى الكم (٠٠٠+٤٩٦) بطول ٢,٠٨٠

تنفيذ شركة / محمود علي احمد عبدالعال أبو خروف

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٦/ ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-١	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل الناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	23	13000	م٣	0	9500	9500	جاري	218500		218500	
٢-١-١	علاوة زيادة سولار ٠,٦ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	0.6	13000	م٣	0	9500	9500		5700		5700	
٢-٢	بالمقر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	140000	م٣	0	90000	90000		2340000		2340000	
٢-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	0.7	140000	م٣	0	90000	90000		63000		63000	
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ م ٢-عوكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ ٪) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤										العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة لافتات المشروع متواجدة برنامج زمني (مبدئي - الشهري - النصف شهري) المستلزمات والمهمات متواجدة يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة
٢-٤	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٣	88	110000	م٣	40375	28500	68875		6061000		6061000	
٢-٤-١	علاوة سولار ٢,٢ جنيه /م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	2.2	110000	م٣	40375	28500	68875		151525		151525	
٢-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ ٪) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	60	78000	م٣	53412	53412 0	53412		3204720		3204720	
٢-٣-١	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	78000	م٣	53412	0	53412		101483		101483	
	الإجمالي				١٢١٤٥٩٢٧,٨٠							
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٢١٤٥٩٢٧,٨٠	
	ما سبق صرفه										٦٩٤٨٠٢٧,٨٠	
	صافي قيمة المستخلص رقم (٢)										٥١٩٧٩٠٠,٠٠	

فقط أثنا عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعون الفا وتسعة مئة وسبعة وعشرون جنيها وثمانون قرشا

عن المستشار المصمم (مستشار)
التوقيع/

عن استشاري المستخلص (smart design)
التوقيع/

عن مستشاري (KKC)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع/
اقر بان هذا المستخلص صحيح وصحيحة وان المبلغ المبين بالقيمة وقدره
المطلوب تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
التوقيع/

مدير المشروعات/
التوقيع/

يدفع الى المطلوب صرفه
ملاحظات للبنك
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

على الحساب
نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

سبق صرفها في الحساب

يعتمد ....
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ محمد حسين
التوقيع/

تم استلام المستخلص كما يلي من البرنامج اعلاه شاملا الكميات بالاحتساب.

المكتب الاستشاري المهندس (...)
SMART DESIGN HSR Eng
المهندس/ محمد عبدالعال ابوخروف
٠١٢٢٤٠٠٠٤٣٦-٠١٢٢٤٠٠٠٤٣٦

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
٨٠	٢١٤٥٩٢٧	بيان الاعمال التى تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
٨٠	٦٩٤٨٠٢٧	سابق صرفه	
—	٥٢٩٧٩٠٠	مستحق صرفه	
		قرش / جنيه	13000
		— / ٢٥٩١٩٥	رسم دمغة اصلى
		٦٠ / ٢٥١٤٩	رسم دمغة اضافى
			امانات
			ايرادات
٦٠	٢٨٥٠٤٤	جملة الاستقطاعات	
٤٠	٢٨١٢٨٥٥	صافى المبلغ المستحق	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة

علاقات الكاتب

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
9500											
										الارشادية	