الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

عملية: اسناد اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة)
في المسافه من الكم 400+600 الى الكم 406+600 بطول 6 كيلومتر اتجاه استكمال مطروح
تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم (جارى 2)

المقاول:شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية طبقاً للعقد رقم (2023/2022/1602) بتاريخ 12-3-2023

من بداية العمل حتى: 27 /04/ 2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	طبقات الاساس													
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 7% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	298.00	م3	25,959.00	24,500.00	24,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون	
	علاوة مسافة النقل 120 كم	120.00	م3	25,959.00	24,500.00	24,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	25,959.00	24,500.00	24,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 7% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	148.10	م3	24,053.545	0	22,800.00	22,800.00	0	3,376,680	0	0	0	3,376,680	- راعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد	
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	24,053.545	0	22,800.00	22,800.00	0	3,990,000	0	0	0	3,990,000	- وثائق تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي 2025-4-23
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130.00	م3	24,053.545	0	22,800.00	22,800.00	0	2,964,000	0	0	0	2,964,000	- وثائق تأمين اخطار المقاولين سارية حتي 2025-3-13
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	24,053.545	0	22,800.00	22,800.00	0	570,000	0	0	0	570,000	- يراعى تطبيق نصوص العقد
													10,900,680	
					اجمالي قيمة المستخلص								عشرة ملايين وتسعمائة ألفاً وستمائة وثمانون جنيها فقط لاغير	

الشركة المنفذة :شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

مدير المشروع م/حسن محمد | استشارى المساحة م/ محمد خليل | مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى) م/ مصطفى نجم | استشارى مكتب سيسترا | مدير المشروع(الهيئة) مهندس/ابراهيم الحناوي | مدير عام المشروعات(الهيئة) مهندس/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من ....

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"