الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
وزارة النقل

عملية: اسناد اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة)
في المسافه من الكم 600+400 الى الكم 600+406 بطول 6 كيلومتر اتجاه سيدي عبدالرحمن
تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم (جارى 2)

المقاول:شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية طبقاً للعقد رقم (2023/2022/547) بتاريخ 23-10-2022

من بداية العمل حتى: 27 /04/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الاساس															
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	278	م3	13,475.18	13,000	13,000-	0.00	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة مسافة النقل 120 كم	120	م3	13,475.18	13,000	13,000-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	13,475.18	13,000	13,000-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	- التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجد
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لاتقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	121.4	م3	13,031.550	0	12,600.000	12,600.000	0	0	0	0	1,529,640	0	1,529,640	- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	قيمة المادة المحجرية	161	م3	1,331.550	0	12,600.000	12,600.000	0	0	0	0	2,028,600	0	2,028,600	- وثائق تامين الحوادث الشخصية سارية حتي 23-4-2025
	علاوة مسافة النقل 120 كم	130	م3	1,331.550	0	12,600.000	12,600.000	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000	- وثائق تامين اخطار المقاولين سارية حتي 1-1-2025
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	1,331.550	0	12,600.000	12,600.000	0	0	0	0	315,000	0	315,000	- يراعي تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص											5,511,240		خمسة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألفاً ومئتان وأربعون جنيهاً فقط لاغير		

الشركة المنفذة :شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

مدير المشروع م/حسن محمد | استشارى المساحة م/ محمد خليل | مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى) م/ مصطفى نجم | استشارى مكتب سيسترا م/ | مدير المشروع(الهيئة) مهندس/ابراهيم الحناوي | مدير عام المشروعات(الهيئة) مهندس/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

ALFATH REAL ESTATE AND ROAD DEVELOPMENT