مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
أعمال الحفر والفلتر والبلاطات الخرسانية المسافة من الكم 000+363 إلى الكم 000+366 بطول 3 كم.

تنفيذ : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الإسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول: شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2024/2023/1456)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (2024/05/22)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة. السعر خلال شهر مايو سنه 2023 طبقا للمفاوضه	26.50	م3	42000.00	0.00	39591.00	39591.00	1049161.50	0.00	0.00	0.00	1049161.50	0.00	- العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
3	أعمال الردم													- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1-3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -مسافة النقل حتى 2كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم. - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية. السعر خلال شهر مايو سنه 2023 طبقا للمفاوضه	101.40	م3	35000.00	0.00	31118.00	31118.00	3155365.20	0.00	0.00	0.00	3155365.20	0.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين ساريه حتى 2025/05/13 - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ساريه حتى 2025/05/13
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 120 كم - 2 كم = 118 كم * 1.5 = 177 جنيه	177.00	م3	28000.00	0.00	24894.40	24894.40	4406308.80	0.00	0.00	0.00	4406308.80	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 82 كم - 2 كم = 80 كم * 1.5 = 120 جنيه	120.00	م3	7000.00	0.00	6223.60	6223.60	746832.00	0.00	0.00	0.00	746832.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	35000.00	0.00	31118.00	31118.00	404534.00	0.00	0.00	0.00	404534.00	0.00	
2-3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبى ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهى أحجار مقاس س1:س2 او س2:س4 او س6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل التدوية EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. -لمسافة نقل 20 كم. - ويتم احتساب علاوة 1.2 جنية للكم بالزيادة او النقصان -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية	265.00	م3	999.00	0.00	771.00	771.00	204315.00	0.00	0.00	0.00	204315.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل للسن لمسافة 114 كم - 20 كم = 94 كم * 1.2 = 112.8 جنيه	112.80	م3	666.00	0.00	514.00	514.00	57979.20	0.00	0.00	0.00	57979.20	0.00	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 82 كم - 20 كم = 62 كم * 1.2 = 74.4 جنيه	74.40	م3	333.00	0.00	257.00	257.00	19120.80	0.00	0.00	0.00	19120.80	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية (للسن)	25.00	م3	666.00	0.00	514.00	514.00	12850.00	0.00	0.00	0.00	12850.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية (للرمل)	13.00	م3	333.00	0.00	257.00	257.00	3341.00	0.00	0.00	0.00	3341.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص				10,059,807.50 ج.م.		

عشرة ملايين وتسعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة جنيهات مصرية وخمسون قرشاً فقط لا غير

الشركة المنفذة : شركة الماسة للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير ش.م.م

مهندس الشركة / م/ احمد ابو النجا

استشارى المساحة (XYZ) م / محمد خليل

(SYSTRA) استشارى عام
مدير مشروع الاستشارى
مكتب د./ عصام عجيل
م/ علاء عبدالنظيف
تمت المراجعة قبلياً فقط

مدير مشروع (الهيئة)
م/ ماجريت مجدي

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "