وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

كشف رقم (٩) جاري — عملية : تطوير الطريق الدولي الساحلي (2 كوبري توسعة دمياط الجديدة وصيانة الكوبري القائم خطة ٧٧+٧٠٠)

المنطقة الثانية
إدارة الكباري

١١٦٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ : ٧/٧ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة : شركة النيل العامة للطرق والكباري — شاملة المدة من : بداية العمل الى ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الفترة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠,٠٠		م.ط	٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٠,٠٠		٣٣١٢٠٠,٠٠				٣٣١٢٠٠,٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	حفر للاساسات والقواعد	٨٧,٠٠		م٣	١٩٢٩,٤١	٢٤٢,٥٩	٢١٧٢,٠٠		١٨٨٩٦٤,٠٠				١٨٨٩٦٤,٠٠		* تجهيزات الموقع موجوده
٤	حفر استكشافي بعمالة يدوية	٨٧,٠٠		م٣	٦٧٤,٢٢	٠,٠٠	٦٧٤,٢٢		٥٨٦٥٧,١٤				٥٨٦٥٧,١٤		عدد (٣) سيارات موجودة بالادارة
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	٢٤٤٨٠٠,٠٠		عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		٧٣٤٤٠٠,٠٠				٧٣٤٤٠٠,٠٠		وثائق التأمين موجودة
٨	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك	٥٠٠٠٠,٠٠		عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠		١٥٠٠٠٠,٠٠				١٥٠٠٠٠,٠٠		التقارير الأسبوعية موجودة
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٦٢٩٥,٠٠		م.ط	٥٧٧٤,٠٠	٧٢٢,٠٠	٦٤٩٦,٠٠		٤٠٨٩٢٣٢٠,٠٠				٤٠٨٩٢٣٢٠,٠٠		اللافتات موجودة
٩أ	بالمتر الطولي علاوة على اعمال الخوازيق	٩٢٥,٠٠		م.ط	٥٥١٩,٢٥	٤٨٨,٠٠	٦٠٠٧,٢٥		٥٥٥٦٧٠٦,٢٥				٥٥٥٦٧٠٦,٢٥		تعلية مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه لحين استكمال تقارير التكسير
١١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للمخدات والبلاطة الانتقالية	١٦٦٠,٠٠		م٣	١٣٧,٨٢	١٢,٨١	١٥٠,٦٣		٢٥٠٠٤٥,٨٠				٢٥٠٠٤٥,٨٠		على بند رقم (٩)
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات والبلاطة الانتقالية	٢٣٣٥,٠٠		م٣	٢٦٦٤,٩٠	٢٤٧,٠٥	٢٩١١,٩٥		٦٧٩٩٤٠٣,٢٥				٦٧٩٩٤٠٣,٢٥		تعلية مبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه لحين استكمال تقارير التكسير على
١٢أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد إلى ٤٠٠ كجم/سم٢ للمخدات	١٤٠,٠٠		م٣	٢٦٦٤,٩٠	٢٤٧,٠٥	٢٩١١,٩٥		٤٠٧٦٧٣,٠٠				٤٠٧٦٧٣,٠٠		بند رقم (١٢)
١٣ أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف	٢٩٧٥,٠٠		م٣	٥٠٤,١٤	٢٤,٠١	٥٢٨,١٥		١٥٧١٢٤٦,٢٥				١٥٧١٢٤٦,٢٥		تعلية مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه لحين استكمال تقارير التكسير على بند
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للهامات العرضية	٣١١٥,٠٠		م٣	٣٨٧,٨٣	٠,٠٠	٣٨٧,٨٣		١٢٠٨٠٩٠,٤٥				١٢٠٨٠٩٠,٤٥		رقم (١٧) أ
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب	٣٨٧٥,٠٠		م٣	٤٠٤,٤٤	٦٧,٤٠	٤٧١,٨٤		١٨٢٨٣٨٠,٠٠				١٨٢٨٣٨٠,٠٠		
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للبلاطات اعلى الكمر سابق الصب وكوبستاته	٢٣٧٠,٠٠		م٣	١٤٧,٣٨	٠,٠٠	١٤٧,٣٨		٣٤٩٢٩٠,٦٠				٣٤٩٢٩٠,٦٠		
١٧ أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم انقطاع الصندوقي وكوبستاته (ارتفاع حتى ٦ م من منسوب قهر المعدة حتى منسوب اسفل الاطار)	٣٢٢٥,٠٠		م٣	٨٢٣,١٦	٣٠٠,٦٦	١١٢٣,٨٢		٣٦٢٤٣١٩,٥٠				٣٦٢٤٣١٩,٥٠		
١٧ ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم انقطاع الصندوقي وكوبستاته (ارتفاع من ٦ م حتى ٩ م من منسوب قهر المعدة حتى منسوب اسفل الاطار)	٣٤٢٥,٠٠		م٣	١٦٠,٥٨	٠,٠٠	١٦٠,٥٨		٥٤٩٩٨٦,٥٠				٥٤٩٩٨٦,٥٠		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطة S.O.P	٣١٢٥,٠٠		م٣	١٥٢٨,٩٨	٠,٠٠	١٥٢٨,٩٨		٤٧٧٨٠٥١,٦١				٤٧٧٨٠٥١,٦١		
٢٣	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل	٥١,٠٠		م٢	١١٧٦,٩٠	٠,٠٠	١١٧٦,٩٠		٦٠٠٢١,٩٠				٦٠٠٢١,٩٠		
٢٠ أ	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ م	٣٠٠٠٠,٠٠			٣١٥١,٤٢٤	٣٦٨,١٢	٣٥١٩,٥٤		١٠٥٥٨٦١٩٣,٤٦				١٠٥٥٨٦١٩٣,٤٦		
٢٠ ب	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ٢٤ م	٣١٠٠٠,٠٠		بالطن	٦٤,٩٥	٠,٠٠	٦٤,٩٥		٢٠١٣٤٥٠,٠٠				٢٠١٣٤٥٠,٠٠		
٢٥ أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز C2	٢٩٠٠٠,٠٠		بالعدد	١٢,٠٠	٠,٠٠	١٢,٠٠		٣٤٨٠٠٠,٠٠				٣٤٨٠٠٠,٠٠		
٢٥ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز C4	١٢٠٠٠,٠٠		بالعدد	٣٦,٠٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠		٤٣٢٠٠٠,٠٠				٤٣٢٠٠٠,٠٠		
٢٥ ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز S.O.P	١٨٠٠٠,٠٠		بالعدد	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠		٤٣٢٠٠٠,٠٠				٤٣٢٠٠٠,٠٠		
٣١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٥,٠٠		م٣	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠		٩٧٥,٠٠				٩٧٥,٠٠		
	تشوينات														
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠		طن	٤٥٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠		١٣٥٠٠٠٠٠,٠٠		٥٤٠٠٠٠٠,٠٠		٨١٠٠٠٠٠,٠٠		استقطاع ٤٠ % لحين التركيب – يوافي تطبيق المتراجعات بروتوكول الحديد في اتصال الخصم
	إجمالي المستخلص								١٩١,٦٥١,٣٧٤,٧١		٥٤٠٠٠٠٠		١٨٦,٢٥١,٣٧٤,٧١		
	المستخلص السابق												١٦٧,٩٦٠,٥٥٠,٧٤		
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												١٨,٢٩٠,٨٢٣,٩٧		

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ اسبه بظهره وقدرها ..... يستحق صرفها الى المقاول

الحساب .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

قرش جنيه

يدفع الى المقاول .....

ملاحظة الفئات .....

يعتمد ،

المهندس : .....

روجع فوجد على صحة

مدير الاعمال : .....

اقر بصحة ذلك

استشاري المالك : م. حسين حسن زين العابدين

المقاول : .....

على الحساب / نهائيا

عن الزيادة بصك الشيوك اعتمدت من:

يعتمد رئيس الإداره المركزيه للمنطقة (..... و الإسماعيليه)

مهندس / عادل عبد الستار

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / عزازي السيد الجمال

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الإستشاريون الدوليون

الدولة القابضة
شركة النيل العامة للطرق والكباري
مشروع تطوير كباري الطريق الساحلي