اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين الاداريه – العلمين - مطروح) للمسافه من القم ٢٦٠٠٠٠ الى القم ١٠٧٠٠٠٠ بطول ١ كم اتجاه راس الحكمة (فتاح العلمين - قرية)

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

من بداية العمل حتى ٢٦ /٠٢/ ٢٠٢٤

كشف رقم ختامي ٤

المقاول:شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢/٣٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	تكلفة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدر العمل السابق بجدول	مقدر الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدر الاعمال التي تمت حتى الان	وحدة مقدر الاعمال التي تمت حتى الان		سلفة تم صرفها		قيمة المستحق بعد الخصم		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال الحفر													مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-١	يأمر المكتب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد لتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والجيد بجميع مشمولاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب م. جنيه للكيلومتر زيادة	٢١,٤٠	م٣	٥٠٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٠٠٠٠,٠٠		- العلامات الارشادية متواجده
٢	اعمال التطهير													-لوحات المشروع متواجدة
٢-٢	يأمر المسئول اعمال تطهير المواقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات في مناطق التقاء ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب التصميمية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٠,٠٠	م٢	٣٠٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠		- المهندسون متواجدون
٣	اعمال الردم													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
١-٣	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل فايبروتيا لا تقل عن ١٥ %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والجيد بجميع مشمولاتها طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب اجنيا على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ٠,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تلويثات وتخطيط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجوزة	٨٨,٦٠	م٣	٤٥٦٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٥٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٥٨٦٠,٠٠		- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل ١٠٠ كم	٣٠٣,٠٠	م٣	٤٥١٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٥٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٥٣٠٠,٠٠		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة تحميل الكارته والموازين طبقا لتعليمات الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٤٥١٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٥١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٦٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٦٣٠٠,٠٠		- التقرير الميداني متواجد
															- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٧-٠٣
	إجمالي قيمة المستخلص												١٩,٤٦٧,٤٦٠		- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤-٠٧-٠٣
	(تسعة عشرة مليون واربعمائة وسبعة وستون الف واربعمائة وستون جنيها فقط لاغير)														- يراعى تطبيق نصوص العقد

يتبع ...

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطابق ان المبلغ المبين بالجنيه و قدره _____ حق صرفها في المقاول
(اعبرا) في
_____ جاري المقاول دفع

مدير المشروع (الجهة)

استشاري القسم مهندس

مدير المشروع (الاستشاري د. سعد الجوابي)

مدير المشروع (شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"