الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العاصمه الاداريه – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم 000+496 الى الكم 0000+498 بطول 2 كيلو متر اتجاه استكمال برج العرب

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف ختامى رقم 3

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (234 / 2023 / 2024) المؤرخ في 21 / 08 / 2023

من بداية العمل حتى 28 /05/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع - المهندسون متواجدة - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث شخصية سارية حتي تاريخ 22-08-2024 - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي تاريخ 22-08-2024 - يراعي تطبيق نصوص العقد
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	6575.39238	6,300	275.39238	6575.39238	79	666,744	0	0	79	666,744	
	علاوه مسافه النقل 211 كم	313.50	م3	6575.39238	6,300	275.39238	6575.39238	51	2,061,385	0	0	51	2,061,385	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	13.00	م3	6575.39238	6,300	275.39238	6575.39238	10	85,480	0	0	10	85,480	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفائك بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	م3	16065	14,900	1165.00	16065	0	2,351,916	0	0	0	2,351,916	
	قيمة المادة المحجرية	161	م3	16065	14,900	1165.00	16065	0	2,586,465	0	0	0	2,586,465	
	علاوة مسافة النقل 180 كم	208	م3	16065	14,900	1165.00	16065	0	3,341,520	0	0	0	3,341,520	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	16065	14,900	1165.00	16065	0	401625	0	0	0	401,625	
							إجمالي قيمة المستخلص					40	11,495,136	

فقط أحد عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وستة وثلاثون جنيهاً واربعون قرشاً لاغير

مدير مشروع المقاول م/علاء سلامة علي

استشاري المساحة م/محمد خليل

مدير مشروع الاستشاري د/سعد الجيوشي م/مصطفى نجم

الاستشاري العام سيستر م/محمد صبري

مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ابراهيم العطاري

مدير عام المشروعات مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

على الحساب نهائياً

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"