المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

هيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) - وزارة النقل

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٣+٦٠٠ الى الكم ٤٥٤+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة برج العرب .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢١٨) مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/١٥ من بداية العمل حتى: ١٥ /٠٣/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: فرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
١-٣	**أعمال الردم** أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٣,٣٠٠	-١٣,٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٣,٣٠٠	-١٣,٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - تم توريد ٢٥ كرتونة ورق A4 للهيئة العامة للطرق والكباري
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٣,٣٠٠	-١٣,٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٨ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٨ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	١٣,٥٥٨,٥١٥	٠	١٢,٨٠٠	١٢,٨٠٠	٠	١,٢٩٧,٩٢٠	١,٢٩٧,٩٢٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	م٣	١٣,٥٥٨,٥١٥	٠	١٢,٨٠٠	١٢,٨٠٠	٠	٣,٩١٦,٨٠٠	٣,٩١٦,٨٠٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٣,٥٥٨,٥١٥	٠	١٢,٨٠٠	١٢,٨٠٠	٠	١٦٦,٤٠٠	١٦٦,٤٠٠	٠	٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٣٨١,١٢٠	

فقط :خمس ملايين و ثلاثمائة و واحد و ثمانون الفاً و مائة و عشرون جنيهاً

الشركة المنفذة: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة
مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة): م / محمود دسوقى دسوقى

مدير المشروع (استشاري (XYZ)): م / محمد شهاب خليل
مدير المشروع (الاستشاري د/ سعد الجيوشي): م / مصطفى محمود نجم
الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة): م/ابراهيم عبدالله الكفاوي
مدير عام المشروعات: م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالجهه و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... مبلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بسلك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في:

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "