مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧٦+٠٠٠ إلى الكم ٣٨١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاة راس الحكمة.

تنفيذ : شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢٢/٣٣١/٢٠٢٣)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠١/٢١)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استطاع او حوز		القيمة المستحقة بعد الاستطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣	25,116.77	22,596.00	-22,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر يوليو سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	85.00	م٣	2,307.600	0.00	2,192.00	2,192.00	186,320.00	0.00	0.00	0.00	186,320.00	0.00	براعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر اغسطس سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	87.60	م٣	21,591.874	0.00	20,404.00	20,404.00	1,787,390.40	0.00	0.00	0.00	1,787,390.40	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى ١٢-١٠-٢٠٢٤
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨,٥ كم -٢ كم = ٥٦,٥ كم (٥٦,٥ *١,٤ = ٧٩,١)	79.10	م٣	5,023.350	4,519.20	-4,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	براعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٥٨,٥ كم -٢ كم = ٥٦,٥ كم (٥٦,٥ *١,٥ = ٨٤,٧٥)	84.75	م٣	4,779.895	0.00	4,519.20	4,519.20	383,002.20	0.00	0.00	0.00	383,002.20	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٣ كم -٢ كم =١٠١كم (١٠١ *١,٤ = ١٤١,٤)	141.40	م٣	20,093.420	18,076.80	-18,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٣ كم -٢ كم =١٠١كم (١٠١ *١,٥ = ١٥١,٥)	151.50	م٣	19,119.579	0.00	18,076.80	18,076.80	2,738,635.20	0.00	0.00	0.00	2,738,635.20	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	25,116.770	22,596.00	-22,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	23,899.474	0.00	22,596.00	22,596.00	293,748.00	0.00	0.00	0.00	293,748.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص					ج.م. 5,389,095.80	

خمسة مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانون الفا وخمسة وتسعون جنيها وثمانون قرشا فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مهندس الشركة
م/ محمد فؤاد

إستشارى المساعدة (XYZ)
م / محمد خليل

(SYSTRA)إستشارى عام
مدير مشروع الإستشارى
مكتب د./ عماد نبيل
م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً فى :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "