الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الإسكندرية) اعمال الحفر و طبقات الردم لتنفيذ المسافة من الكم 400+316 الى كم 900+316 بطول 0.500 كم و المسافة من كم 000+0 الى كم 110+0 بطول 0.110 كم بالأمر المباشر

تـــــنفيـــــذ : شركة منصور علي حسن

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول: شركة منصور علي حسن . رقم العقد(2024/2023/747)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2024/10/05)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	99.00	م3	59530.00	56000.00	56000.00-	0.00	0.00		0.00	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - الكرفان متواجد - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - العمالة متواجدة
1-1	ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	121.90	م3	53210.00	0.00	51410.00	51410.00	6266879.00		0.00	0	6,266,879	0	- يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (28-10-2024) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (28-10-2024) - يتم توريد عدد(1)حاسب الى بجميع مشتملاته و بالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم أحمد جلال
	علاوة مسافة النقل 145 كم (أتربة)	200.20	م3	47624.00	44800.00	44800.00-	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 145 كم (أتربة) ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	214.50	م3	42568.00	0.00	41128.00	41128.00	8821956.00		0.00	0	8,821,956	0	
	علاوة مسافة النقل 155 كم (رمال طبيعية)	214.20	م3	11906.00	11200.00	11200.00-	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 155 كم (رمال طبيعية) ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	229.50	م3	10642.00	0.00	10282.00	10282.00	2359719.00		0.00	0	2,359,719	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	59530.00	56000.00	56000.00-	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م3	53210.00	0.00	51410.00	51410.00	668330.00		0.00	0	668,330	0	
	إجمالي المستخلص											18,116,884		
	اجمالي ما سبق صرفه											17,640,000		
	إجمالي المستحق											476,884		
	أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيها فقط لاغير،،،،													

مدير المشروع (المقاول)
م / محمود ايوب

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مدير المشروع (مكتب د.خالد قنديل)
م / هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
تمت المراجعة الفنية فقط
م /جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"