مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧١+٠٠٠ إلى الكم ٣٧٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة الاسكندرية.

تنفيذ : شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (٣)

المقاول: شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧١٤)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٢/١٨)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع ثو حوز قرش	استقطاع ثو حوز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملحـــوظـــات
١-٤	**أعمال الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية واللفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	278	م٣	12800	12126	-12126	0.00	0	0.00	0	0	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	136.80	م٣	2,979.20	0.00	2,830	2,830	0.00	387,144.00	0.00	0.00	0.00	387,144.00	يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	143.30	م٣	8,468.00	0.00	8,044	8,044	0.00	1,152,705.20	0.00	0.00	0.00	1,152,705.20	الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	144.90	م٣	9,000.00	0.00	1,252	1,252	0.00	181,414.80	0.00	0.00	0.00	181,414.80	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	المادة المحجرية (SUBGRADE) طبقا للمفاوضه	161.00	م٣	20,447.20	0.00	12,126	12,126	0	1952286.00	0.00	0.00	0.00	1952286.00	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ ٢٣-٩-٢٠٢٥
	(علاوة مسافة النقل(٧٠-٢٠=٥٠*١,٢=٦٠	60.00	م٣	12,800	12,126	-12,126	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
	(علاوة مسافة النقل(٧٠-٢٠=٥٠*١,٣=٦٥	65.00	م٣	20,447.20	0.00	12,126	12,126	0	788190.00	0.00	0.00	0.00	788190.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م٣	20,447.20	12,126	00,00	12,126	0	303150.00	0.00	0.00	0.00	303150.00	
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية و اللفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	298	م٣	08,800	8,335	-8,335	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	149.70	م٣	5,343.00	0.00	5,075	5,075	0.00	759,727.50	0.00	0.00	0.00	759,727.50	
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ٢٠٢٣	151.30	م٣	6,550.305	0.00	3,260	3,260	0.00	493,238.00	0.00	0.00	0.00	493,238.00	
	المادة المحجرية (SUB BALLAST) طبقا للمفاوضه	175.00	م٣	11,893.305	0.00	8,335	8,335	0	1458625.00	0.00	0.00	0.00	1458625.00	
	(علاوة مسافة النقل(٧٠-٢٠=٥٠*١,٢=٦٠)	60.00	م٣	8,800	8,335	-8,335	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(علاوة مسافة النقل(٧٠-٢٠=٥٠*١,٣=٦٥)	65.00	م٣	11,893.305	0.00	8,335	8,335	0	541775.00	0.00	0.00	0.00	541775.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	25	م٣	11,893.305	8,335	0	8,335	0	208375.00	0.00	0.00	0.00	208375.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				8,226,630.50	

ثمانية مليون ومئتان وستة وعشرون الفا وستمائة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة المنصورة للمقولات العامة واستصلاح الاراضى

مهندس الشركة

إستشارى المساحة (XYZ)

م/ أسامة بدر — م/ أحمد خليل

مدير مشروع الاستشارى

م/ محمد عبدالعاطى

SPECTRUM CONSULTING — سبكترم للاستشارات الهندسية

(SYSTRA)استشارى عام

م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة قانونيا فقط

مدير مشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "