الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية :أعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين) قطاع فوكة / مطروح
في المسافة من الكم ٥٤٥+٠٠٠ الى الكم ٥٤٥+٢٥٠ بطول ٠,٢٥ كم مرحلة أعمال تشكيل الجسور (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الكفاح للمقاولات

كشف جاري رقم (٣)

المقاول:شركة الكفاح للمقاولات رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٤/٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
١-٣	أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	٤٣١١٢,٧٣٩٨	١٨,٨٠٠	١١,٣٤٠	٣٠,١٤٠	٣,٠٥٦,١٩٦	٠	٠	٠	٣,٠٥٦,١٩٦,٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجدالمعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٢-٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى(٢٢-٨-٢٠٢٤) - يتم توريد عدد (١) سيارة ملاكي لا تقل عن ١٦٠٠ سي سي
	علاوة مسافة النقل ٢٣٥ كم	٣٤٩,٥٠	متر مكعب	٤٣١١٢,٧٣٩٨١	١٨,٨٠٠	١١,٣٤٠	٣٠,١٤٠	١٠,٥٣٣,٩٣٠	٠	٠	٠	١٠,٥٣٣,٩٣٠,٠	٠	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٤٣١١٢,٧٣٩٨١	١٨,٨٠٠	١١,٣٤٠	٣٠,١٤٠	٣٩١,٨٢٠	٠	٠	٠	٣٩١,٨٢٠,٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٣,٩٨١,٩٤٦		
	فقط : ثلاثة عشر مليونا و تسعمائة و واحد وثمانون الفا وتسعمائة ستة واربعون جنيها لاغير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :

.....يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الجنزوري

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمد محسن فياض

المكتب الإستشاري الهندسي
(أ.د / خالد فوزي)
مدير المشروع: الكتب الإستشاري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
KK

مشروع القطار السريع غرب العلمين

شركة الكفاح للمقاولات
ج.ض.ع
س.ت: ٥٦٧-١٩٤-٩٦٥٩
١٨٩٩٦