مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب/العلمين) لتنفيذ أعمال التأسيس والأساس والحمايات الخرسانية المسافة من الكم 376+000 إلى الكم 377+000 بطول 1 كم

تنفيذ : منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول:منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى رقم العقد (2024/2023/704) المؤرخ في 2023/11/13

من بداية العمل حتى: 2 /4/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الأساس													
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	278.00	م3	8037	7000	7000-	0	0					0		- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	144.90	م3	822	0	780	780	113022				113022		- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	7215	0	6220	6220	910608				910608		- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	مسافة النقل 99كم (79*1.2=94.8)	94.80	م3	8037	7000	7000-	0	0				0		- التقارير متواجدة
	مسافة النقل 99كم (79*1.3=102.7)	102.70	م3	8037	0	7000	7000	718900				718900		- يراعى خصم التجارب المعملية
	قيمة المادة المحجرية	161.00	م3	8037	0	7000	7000	1127000				1127000		- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8037	7000	0	7000	175000				175000		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	298.00	م3	5855	5100	5100-	0	0					0		- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2024/11/26 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/11/26
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	5855	0	5100	5100	771630				771630		- يراعى تطبيق نصوص العقد
	مسافة النقل 99كم (79*1.2=94.8)	94.80	م3	5855	5100	5100-	0	0				0		
	مسافة النقل 99كم (79*1.3=102.7)	102.70	م3	5855	0	5100	5100	523770				523770		
	قيمة المادة المحجرية	175.00	م3	5855	0	5100	5100	892500				892500		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	5855	5100	0	5100	127500				127500		
	إجمالي قيمة المستخلص											5,359,930		
												خمس ملايين وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعةثمانة وثلاثون جنيه مصري فقط لاغير		

الشركة المنفذة :شركة عصام فكري عبداللطيف

مدير المشروع — م/احمد عبدالنبي

مهندس الاستشاري (المساحة) — م/احمد خليل

مهندس الاستشاري(ا.د. عماد نبيل) — م/عبدالعزيز مصطفى

مهندس الإستشاري العام (سيسترا) — م/ علاء عبداللطيف

مدير المشروع (الهيئة) — م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة) — م/محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول : تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

يعتمد
على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"