وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٥) جاري

العقد رقم : ١٨٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

عن مشروع / إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع ممر الخط الأول للمترو الكهربائي السريع (المسافة - الأسكندرية - الطريق - مطروح)

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٤/٢١

البند	نـــوع العـــمل	الكمية	تكلفته	الوحده	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأصناف التي تمت خلال المده	إجمالي الأصناف التي تمت حتى الآن	نسبة التصرف	قيمة الأصناف التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	إستقطاع أي حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحـــظات
ثانيا : طبقا للمقايسه بعد التفاوض													
١	بالمتر الطولي اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	٢٠٤٠,٠٠	١٢,٠٠	م.ط	٢٠٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	%٩٧	٢٣٧٤٥,٦٠	جاري	٠,٠٠	٢٣٧٤٥,٦٠	مهندسين الشركة متواجدة
٢	اعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري												اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٢- أ	في التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم٢	٣٣٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	%٩٧	١٤٤٠٤٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٤٠٤٥,٠٠	المقادير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس	٦٩,١١	٦٥,٠٠	م٣	٦٩,١٠٧	١,٠٠٠	٦٩,١٠٧	%٩٧	٤٣٥٧,٢٠	جاري	٠,٠٠	٤٣٥٧,٢٠	المعدات متواجدة
٦	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	١,٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	%٩٧	٢٦١٩٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٦١٩٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠سم وحمل التشغيل ٤٥٠ طن	١١٨٨,٠٠	٥,٣٣٠,٠٠	م.ط	١١٨٨,٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٨,٠٠٠	%٩٧	٦١٤٢٠٧٨,٨٠	جاري	٠,٠٠	٦١٤٢٠٧٨,٨٠	المكاتب متواجدة
٨	بالعدد تنفيذ إختبار على خازوق عامل قطر ١٢٠سم	١,٠٠	٢٠٦,٠٠٠,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	%٩٧	١٩٩٨٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٩٨٢٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	٢٦٥,٦٠	١١٥,٠٠	م٣	٢٦٥,٦٠	٠,٠٠٠	٢٦٥,٦٠٠	%٩٧	٢٩٦٢٧,٦٨	جاري	٠,٠٠	٢٩٦٢٧,٦٨	المهندسون والعمال متواجدون
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	١٥٢١,١٠	١٠٠,٠٠	م٣	١٥٢١,٠٩٩	٠,٠٠٠	١٥٢١,٠٩٩	%٩٧	١٤٧٥٤٦,٦٠	جاري	٠,٠٠	١٤٧٥٤٦,٦٠	البرنامج الزمني متواجد
١١	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	٣٧٤,١١	١٦٠,٠٠	م٣	٣٧٤,١٠٨	٠,٠٠٠	٣٧٤,١٠٨	%٩٧	٥٨٠٦١,٥٦	جاري	٠,٠٠	٥٨٠٦١,٥٦	
١٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	٥٤,٧٧	٢,٠٦٠,٠٠	م٣	٥٤,٧٦٨	٠,٠٠٠	٥٤,٧٦٨	%٩٧	١٠٩٤٣٧,٤٢	جاري	٠,٠٠	١٠٩٤٣٧,٤٢	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنتقالية	١٢١١,٥٢	٢,٨٠٠,٠٠	م٣	١٢١١,٥٢	٠,٠٠٠	١٢١١,٥٢٠	%٩٧	٣٢٩٠٤٨٨,٣٢	جاري	٠,٠٠	٣٢٩٠٤٨٨,٣٢	
١٥- أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ ومحتوي ٤٥٠ كجم/م٣	٤٤٣,٥٢	٢٤٠,٠٠	م٣	٤٤٣,٥٢	٠,٠٠٠	٤٤٣,٥٢٠	%٩٧	١٠٣٢٥١,٤٦	جاري	٠,٠٠	١٠٣٢٥١,٤٦	
١٥- ب	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم٢ ومحتوي ٥٠٠ كجم/م٣	٧٦٨,٠٠	٣٧٠,٠٠	م٣	٧٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	%٩٧	٢٧٥٦٣٥,٢٠	جاري	٠,٠٠	٢٧٥٦٣٥,٢٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	٧٦,٧٨	٣,٦٤٠,٠٠	م٣	٧٦,٧٧٨	٠,٠٠٠	٧٦,٧٧٨	%٩٧	٢٧١٠٨٧,٧٦	جاري	٠,٠٠	٢٧١٠٨٧,٧٦	
١٦- ج	إرتفاع من ٨ حتى ٩ متر	١٨٤,٥٩	٣,٩٤٠,٠٠	م٣	١٨٤,٥٩٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٥٩٠	%٩٧	٧٠٥٤٦٦,٠٦	جاري	٠,٠٠	٧٠٥٤٦٦,٠٦	
١٦- د	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم٢ وزيادة محتوي الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	٩٥,١٩	١٢٠,٠٠	م٣	٩٥,١٩٠	٠,٠٠٠	٩٥,١٩٠	%٩٧	١١٠٨٠,١٢	جاري	٠,٠٠	١١٠٨٠,١٢	
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box Section شامل البلاطة السفلية و الوبيات و البلاطة العلوية و كوبستاتها	٢١٢,٤١	٣,٩٩٠,٠٠	م٣	٢١٢,٤٠٥	٠,٠٠٠	٢١٢,٤٠٥	%٩٧	٨٢٢٠٧١,٠٧	جاري	٠,٠٠	٨٢٢٠٧١,٠٧	
١٧- أ	إرتفاع من ٦ حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعيه	٣٣٧,٦١	٤,٠٩٠,٠٠	م٣	٣٣٧,٦١	٠,٠٠٠	٣٣٧,٦١٠	%٩٧	١٣٣٩٤٠٠,١٥	جاري	٠,٠٠	١٣٣٩٤٠٠,١٥	
١٧- ب	إرتفاع من ٧ حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعيه	٣٧٠,٠٠	٤,١٩٠,٠٠	م٣	٢٩٩,٧١٦	٠,٠٠٠	٢٩٩,٧١٦	%٩٧	١٢١٨١٣٥,٧٤	جاري	٠,٠٠	١٢١٨١٣٥,٧٤	
١٧- ج	إرتفاع من ٨ حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعيه	٤٢٠,٠٠	٤,٢٩٠,٠٠	م٣	٤٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	%٩٧	١٧٤٧٧٤٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٤٧٧٤٦,٠٠	
١٧- د	إرتفاع من ٩ حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعيه	٨٧٠,٠٠	٤,٣٩٠,٠٠	م٣	٥١٦,٧٢٦	٠,٠٠٠	٥١٦,٧٢٦	%٩٧	٢٢٠٠٣٧٤,٣٣	جاري	٠,٠٠	٢٢٠٠٣٧٤,٣٣	
١٧- ه	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٥٠ كجم /سم٢ وزيادة محتوي الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	٥٦١,٣٩	١٢٠,٠٠	م٣	٥٦١,٣٩٠	٠,٠٠٠	٥٦١,٣٩٠	%٩٧	٦٥٣٤٥,٨٠	جاري	٠,٠٠	٦٥٣٤٥,٨٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة (الهامات)	١٨٨,٥٨	٣,٨٤٠,٠٠	م٣	١٨٨,٥٨	٠,٠٠٠	١٨٨,٥٨٠	%٩٧	٧٠٢٤٢٢,٧٨	جاري	٠,٠٠	٧٠٢٤٢٢,٧٨	
١٨- ب	إرتفاع من ٧ حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعيه	٧٠,٣٩	٤,٠٤٠,٠٠	م٣	٧٠,٣٩٠	٠,٠٠٠	٧٠,٣٩٠	%٩٧	٢٧٥٨٤٤,٣٣	جاري	٠,٠٠	٢٧٥٨٤٤,٣٣	
١٨- ج	إرتفاع من ٨ حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعيه	٧١,٦٩	٤,١٤٠,٠٠	م٣	٧١,٦٩٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٩٠	%٩٧	٢٨٧٨٩٢,٧٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٧٨٩٢,٧٠	
٢٠	بالطن توريد و تشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الإجهاد	٧٠,٠٦	١١٥,٥٠٠,٠٠	طن	٧٠,٠٥٦	٠,٠٠٠	٧٠,٠٥٦	%٩٧	٧٨٤٨٧٢٣,٩٦	جاري	٠,٠٠	٧٨٤٨٧٢٣,٩٦	
٢١	بالطن توريد و تركيب وربط التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	١٤٦٩,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	طن	١٣١٨,١٠٦	٨,٥٢٨	١٣٢٦,٦٣٤	%٩٧	٦٨٢٠٢٢٥٣,٩٤	جاري	٠,٠٠	٦٨٢٠٢٢٥٣,٩٤	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب زكائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات												
٢٢- أ	بالعدد توريد وتركيب زكائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوابيط	٤,٠٠	١٠٧,٥٠٠,٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	%٩٧	٤١٧١٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤١٧١٠٠,٠٠	
٢٢- ب	بالعدد توريد وتركيب زكائز حمولة أعلى من ٥٥٠ طن بجوابيط	٨,٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	%٩٧	٨١٤٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨١٤٨٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	١٢٢٩,٧٢	٦٠,٠٠	م٢	١٢٢٩,٧١٦	٠,٠٠٠	١٢٢٩,٧١٦	%٩٧	٧١٥٦٩,٤٧	جاري	٠,٠٠	٧١٥٦٩,٤٧	
٣٠	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمركز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد	٢,٠٠	٩٠,٠٩٩,٠٠	عدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٩٧	١٧٤٧٩٢,٠٦	جاري	٠,٠٠	١٧٤٧٩٢,٠٦	
٣١	بالعدد اصدار وثيقه تامين الاعمال لصالح شركه سوميد اثناء تنفيذ الاعمال بمبلغ (١٢٠٠) دولار	٦,٠٠	٣٧,٠٢٠,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	%٩٧	١٠٧٧٢٨,٢٠	جاري	٠,٠٠	١٠٧٧٢٨,٢٠	
٣٤	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر ٢٠٠ مم * سمك ١١,٩مم	٧٢,٠٠	٧٢٥,٠٠	م.ط	٧٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	%٩٧	٥٠٦٣٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٠٦٣٤,٠٠	
٤٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	١٦٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	م٢	١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠٠	%٩٧	٩٣١٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٣١٢٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٩٨٢١٧٥٨٣,٣١		٠,٠٠	٩٨٢١٧٥٨٣,٣١	
	اجمالي مسبق صرفه											٩٣٠٠١٩٣٥,٥٢	
	الاجمالي											٥٢١٥٦٤٧,٧٩	

خمسة ملايين ومئتان وخمسة عشر الفا وسبعمائة وسبعة وأربعون و (٧٩ ، ٠) جنيه مصريا لا غير

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب / .....

يدفع إلى المقاول مبلغ ... . قرش ..... قرش ..... جنيه

على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات .....

غير الواردة بعاليه الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

يعتمد ،

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

صفحه ١/١

عن الشركة المنفذة

مهندس / محمد صفوت

مدير مشروع / محمود تميم

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر

مدير المشروع

مهندس/ أحمد محمود أبو دنيا

يعتمد ،

رئيس الادارة المركزيه للمنطقه الثالثه عشر

مهندس/ مجدي عبد السلام