المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين -فوكة) المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠ الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة دعائم للاستثمار العقاري

كشف رقم ختامي (٣)

المقاول: شركة دعائم للاستثمار العقاري رقم العقد (٢٠٢٢/١٩٣٨-٢٠٢٣/٢) المورخ في (٢٠٢٣/٥/١١)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٥/١

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان قرش	استقطاع ضمان جنيه	استقطاع ضمان قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحـــظـــات
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل اعمال الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ %. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية.	١٠١,٤٠	م٣	٥١٤٣,٤٠٣	٥,٠٠٠	١٤٣,٤٠٣	٥,١٤٣,٤٠٣	٠	٥٢١,٥٤١,٠٦	٠	٠	٠	٥٢١,٥٤١,٠٦	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الاتى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤-٥-١٢ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ ٢٠٢٤-٥-١٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٤٤,٥٠	م٣	٥١٤٣,٤٠٣	٥,٠٠٠	١٤٣,٤٠٣	٥,١٤٣,٤٠٣	١,٢٥٧,٥٦٢,٠٣	٠	٠	٠	١,٢٥٧,٥٦٢,٠٣	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	٥١٤٣,٤٠٣	٥,٠٠٠	١٤٣,٤٠٣	٥,١٤٣,٤٠٣	٦٦,٨٦٤,٢٤	٠	٠	٠	٦٦,٨٦٤,٢٤	٠	
٤	طبقات الاساس													
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤	م٣	٧٢٨٩,٦٤	٧,١٠٠	١٨٩,٦٤	٧,٢٨٩,٦٤	٠	١,٠٦٧,٢٠٣	٠	٠	٠	١,٠٦٧,٢٠٣,٣٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية	١٦١,٠	م٣	٧٢٨٩,٦٤	٧,١٠٠	١٨٩,٦٤	٧,٢٨٩,٦٤	١,١٧٣,٦٣٢	٠	٠	٠	١,١٧٣,٦٣٢,٠٤	٠	
	علاوة مسافة النقل١٧١ كم	١٩٦,٣	م٣	٧٢٨٩,٦٤	٧,١٠٠	١٨٩,٦٤	٧,٢٨٩,٦٤	١,٤٣٠,٩٥٦	٠	٠	٠	١,٤٣٠,٩٥٦,٣٣	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٧٢٨٩,٦٤	٧,١٠٠	١٨٩,٦٤	٧,٢٨٩,٦٤	١٨٢,٢٤١	٠	٠	٠	١٨٢,٢٤١,٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠		
	خمسه ملايين وسبعة مائه الف جنيها فقط لاغير													

الشركة المنفذة : شركة دعائم للاستثمار العقاري

مدير المشروع — استشاري المساحة — (الاستشاري / سعد الجيوشي) مدير المشروع — الاستشاري العام (سيسترا) — مدير المشروع (الهيئة) — مدير المشروعات (الهيئة)

م / حسن مصطفى عودة — م/ مصطفى شهاب خليل — م / مصطفى محمود نجم — م / ابراهيم عبدالله الحناوي — م / محمد حسني فياض

يعتمد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

.....يدفع للمقاول مبلغ
: تحريرا في
.....يدفع للمقاول مبلغ
مشروطة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من .....
تحريرا في :