المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

المقاول

مستخلص رقم (١) جاري
العقد رقم :٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٤١

أعمال تنفيذ إنشاء بريخ خرساني عند الكم (٩٩٢+٥٥٣) أسفل مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٧/٠١

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢-٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه جاهزة لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيك جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رقية لا تقل عن ٣٠٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على قصى جساءة سطح اللفة لا تشمل حديد التسليح واللفة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧٣٣	٤٣٢٦	م٣	٦٠٢	٠	٦٠٢	٦٠٢	جاري	٢٦٠٤٢٥٢.٠٠	٠.٠٠	٢٦٠٤٢٥٢.٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساري حتى ٢٠٢٥/١٢/١٩ - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥/١٢/١٩ - سياره ملاكى غير متواجده
٣-٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه جاهزة لزوم الحوائط حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رقية لا تقل عن ٣٠٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على قصى جساءة سطح اللفة لا تشمل حديد التسليح واللفة تدخل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٧١٥	٥١٦٨	م٣	٥٧٤	٠	٥٧٤	٥٧٤	جاري	٢٩٦٦٤٣٢.٠٠	٠.٠٠	٢٩٦٦٤٣٢.٠٠	
٤-٣	في حالة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم/ اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	٤٢٣٠	١٢٥	عدد	٢٦١٤	٢٦١٤	٢٦١٤	جاري	٣٢٦٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٧٥٠.٠٠	
٥-٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيك وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياس للخرسانة عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (FAIR FACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدادات والفرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٤٥	٤٧٩٤	م٣	٥٤٨	٠	٥٤٨	٥٤٨	جاري	٢٦٢٧١١٢.٠٠	٠.٠٠	٢٦٢٧١١٢.٠٠	
٤	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب واللفة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخذات الحفظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصممة لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٣٥٠	٦٠٤٦٨	طن	٢٥٠	٠	٢٥٠	٢٥٠	جاري	١٥١١٧٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥١١٧٠٠٠.٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢٠٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بمساحية حركة (او -) ٥٠ طبقا للمواصفة القياسية ٧١٩ ASTM ولها استطالة ١٠٠% طبقا للمواصفة القياسية ١٣٨٢ ASTMC ولها مقاومة شد ١٫٥ ميجا باسكال طبقا للمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٦٤ كجم / سم ٢ طبقا للمواصفة ASTMC794 كما ان لها مقاومة عالية للاجواء الحارة والعوادم والكيماويات والمادة من انتاج احدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم التكنولوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشاري للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الاتربة والشحوم والزيوت والعوالق وتنقية المادة باستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	١٨٥	٢٢٠	م.ط	٩١	٠	٩١	٩١	جاري	٢٠٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٠٢٠.٠٠	
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بى في سي بعرض ٣٢ سم من النوع (O) وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة. . .	١٦٠٠	٥٧٦	م.ط	٨٠٧	٠	٨٠٧	٨٠٧	جاري	٤٦٤٨٣٢.٠٠	٠.٠٠	٤٦٤٨٣٢.٠٠	
	اجمالي الاعمال								٢٤١٢٦٣٩٨.٠٠	٠	٢٤١٢٦٣٩٨.٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠.٠٠	
	الاجمالي										٢٤١٢٦٣٩٨.٠٠	

اربعة وعشرون مليونا ومائة وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيها فقط لاغير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ _ ٨٣٤ _ ٥٠٨

عن استشاري سيسترا
م/عبدالله عزت
التوقيع/
Minda New Cairo - Cairo - A.R.E SYSTRA (EGYPT)
23/06/2021

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....
المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه