هيئة حماية الطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 522+000 الى الكم 523+000 بطول 1 كم اتجاة اسكندرية

تنفيذ : شركة الأمل للمقاولات

كشف رقم جارى (2)

المقاول: شركة الأمل للمقاولات رقم العقد(2023/2022/2242)

من بداية العمل حتى: 13-2-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
2-1	**أعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	23.00	م3	55,000	39,100	39,100-	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (23-7-2024) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (23-7-2024) يتم توريد عدد 1 حاسب الي بجميع مشتملاته بالادارة العامة بالقاهرة و يتم موافاه المنطقة بالتسليم
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1.1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر												
2-1-1	السعر عن شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	23.60		40,100.00	0	38,000	38,000		896,800				896,800	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	م3	37,380.287	35,500	35,500-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 290 كم	403.20		37,380.287	35,500	35,500-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00		37,380.287	35,500	35,500-	0	0	0	0	0	0	0	
	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% -مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه للكم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568		م3											
	علاوة مسافة النقل 290 كم	432.00		34,919.993	0	33,150	33,150	0	14,320,800	0	0	0	14,320,800	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00		34,919.993	0	33,150	33,150	0	430,950	0	0	0	430,950	
3-1-1	السعر عن شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50		5,170.690	0	4,910	4,910	0	478,725	0	0	0	478,725	
3-1-2	السعر عن شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70		9,041.290	0	8,580	8,580	0	864,006	0	0	0	864,006	
3-1-3	السعر عن شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.90		2,296.680	0	2,180	2,180	0	219,962	0	0	0	219,962	
3-1-4	السعر عن شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.40		8,425.100	0	8,000	8,000	0	811,200	0	0	0	811,200	
3-1-5	السعر عن شهر يونيو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	101.50		9,986.233	0	9,480	9,480	0	962,220	0	0	0	962,220	
							إجمالي قيمة المستخلص		18,984,663					

ثمانية عشر مليونا و تسعمائة و اربعة و ثمانون ألفا و ستمائة و ستة و ثلاثون جنيها فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان ما احسب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بالجدول و قدرها ..... سجل صرفها الى المقاول
تحريرا في :
..... بالغ المقاول مبلغ
طدرطا : فقات ..... غير قررنا بمبلغ قدرية أخذت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الشناوي

مهندس الاستشاري العام (موبيكا)
م / اسامة جودة

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد قنديل

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / احمد شحتة

المكتب الاستشاري الهندسي
(م / خالد قنديل)
مدير المشروع : م / خالد قنديل
مشروع : القطار الكهربائي السريع
القطاع السريع

شركة الأمل للمقاولات والتشييد والتوريدات العامة