الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٣٥+٠٠٠ الى الكم ٥٣٦+٠٠٠ بطول ١ كم اتجاة النوبارية .

تنفيذ : شركة اكوال تريدنج كومبانى للتجارة

كشف جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اكوال تريدنج كومبانى للتجارة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٤٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٠٦

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتغليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	-٢٠,٤٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١١-٤-٢٠٢٤) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (١١-٤-٢٠٢٤) تم توريد الادوات المكتبيه الى الاداره بالقاهره و تمت موافاه المنطقه بالتسليم
	علاوة مسافة النقل ٣١٤,٥ كم	٤٣٧,٥٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	-٢٠,٤٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢١,٤٧٥,٢٦	٢٠,٤٠٠	-٢٠,٤٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتغليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	١٩,٧٢٠,٤٨	٠	١٨,٨٠٠	١٨,٨٠٠	١,٩٠٦,٣٢٠,٠٠	٠	٠	٠	١,٩٠٦,٣٢٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٣١٤,٥ كم	٤٦٨,٧٥	متر مكعب	١٩,٧٢٠,٤٨	٠	١٨,٨٠٠	١٨,٨٠٠	٨,٨١٢,٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٨,٨١٢,٥٠٠,٠٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩,٧٢٠,٤٨	٠	١٨,٨٠٠	١٨,٨٠٠	٢٤٤,٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٤٤,٤٠٠,٠٠٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				١٠,٩٦٣,٢٢٠	

فقط : عشرة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون ألفاً ومئتان وعشرون جنيها فقط لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

تم الاعتماد ضمنياً IR فقط
3/8/2024

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع المقاول
م / سعد على سليمان

إستشاري (XYZ)
م / محمد طلبة

تقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالجدول و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : القائم .....غير الوارد بسك الشروط اعتمدت من .....
تحريراً في :