مشروع : اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لقطاع غرب الدلتا
لتنفيذ المسافة من الكم 600 +432 الى الكم 600+434 بطول 2 كم اتجاه سيدى حنيش

تنفيذ : شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARPR)
ادارة المشروعات
منطقة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)

كشف جارى رقم (3)

المقاول:شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات والتوريدات رقم العقد (2023/2022/1786) مؤرخ فى 2023/04/04 من بداية العمل حتى :(2024/04/21)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	تكلفة جنيه	تكلفة فرش	الوحدة	الكمية	مقدر العمل السابق إجرائه	مقدر الأصل التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأصل التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الان فرش	استلخلاج او حجز جنيه	استلخلاج او حجز فرش	القيمة المستحقة بعد الاستلخلاج جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستلخلاج فرش	ملاحظات
4	طبقات الإساس														
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (preperd subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصوابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20كم. يتم احتساب علاوه 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	278.00	م3	1,000.00	950	950	-950	0	0	0	0	0	0	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - حضير المشروع و المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوه مسافه النقل 165 كم	174.00	م3	1,000.00	950	950	-950	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل الخازنه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	25.00	م3	1,000.00	950	950	-950	0	0	0	0	0	0	0	- العمل ومهندسون العمل متواجدون
4-1-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (preperd subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصوابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى و مسافة النقل لا تقل عن 20كم. يتم احتساب علاوه 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	188.50	م3	1,000.000	0	950	950	0	950	0	179,075	0	0	0	179,075	- التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المحدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - عدد 25 كرتونة اوراق A4 غير متواجدة - وثيقة تأمين حوادث سارية حتى تاريخ 2024/5/30
	علاوه مسافه النقل 165 كم	25.00	م3	1,000.000	0	950	950	0	950	0	23,750	0	0	0	23,750	- وثيقة تأمين لخطر مقاولين سارية حتى تاريخ 2024/5/30
	علاوه تحصيل الخازنه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	161.00	م3	1,000.000	0	950	950	0	950	0	152,950	0	0	0	152,950	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	قيمة المادة المحجرية	146.40	م3	1,000.000	0	950	950		950	0	139,080	0	0	0	139,080	
4-1-1	السعر في مايو 2023														
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100ما بين 31.5 مم الى 40مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصوابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100 %) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20كم. يتم احتساب علاوه 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504	298.00	م3	10,509.06	9,900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه مسافه النقل 165 كم	174.00	م3	10,509.06	9,900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوه تحصيل الخازنه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	25.00	م3	10,509.06	9,900	0	-9900	0	0	0	0	0	0	0	
4-2-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100ما بين 31.5 مم الى 40مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصوابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100 %) من الكثافة المعملية و الغة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى و تعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20كم. يتم احتساب علاوه 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .	188.50	م3	9,594.480	0	9,300	9,300	0	9,300	0	1,753,050	0	0	0	1,753,050	
	علاوه مسافه النقل 165 كم	25.00	م3	9,594.480	0	9,300	9,300	0	9,300	0	232,500	0	0	0	232,500	
	علاوه تحصيل الخازنه والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	175.00	م3	9,594.480	0	9,300	9,300	0	9,300	0	1,627,500	0	0	0	1,627,500	
	قيمة المادة المحجرية	151.30	م3	9,594.480	0	9,300	9,300	0	9,300	0	1,407,090	0	0	0	1,407,090	
4-2-1	السعر في مايو 2023														
									اجمالى قيمة المستخلص						5,514,995

فقط : خمس ملايين وخمسمائة واربعة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيها

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (جهة)
المهندس / أيمن محمد الحلاوى

الشركة المنفذة شركة سيدى عبدالرحمن للمقاولات و التوريدات
مدير المشروع (شركة سيدى عبدالرحمن) | المستشارى المساعد | مدير المشروع (الاستشارى) | الاستشارى العام (مهندس)