الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية - مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع استكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) بالأمر المباشر لتنفيذ المسافة القطاع من الكم 510+000 إلي الكم 511+500 بطول 1.5كم اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر

كشف جاري رقم (3)

المقاول : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر رقم العقد (2023/2022/1981)

من بداية العمل حتى : 2023/12/18

رقم البند	بيان الأعمال	الفئه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		الجنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر													مكتب جهاز الأشراف متواجد
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة.	20.10	م³	213,200.00	202,500	0	202,500	0	4,070,250	0	0	0	4,070,250	0	العلامات الإرشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأيمن سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-5-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-5-17) يوجد عدد (2) سيارة ملاكي لا تقل عن 1600 سي سي
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية													
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	54.00	م³	99,000.00	93,800	0	93,800	0	5,065,200	0	0	0	5,065,200	
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	65.50	م³	95,000.00	89,700	0	89,700	0	5,875,350	0	0	0	5,875,350	
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	76.00	م³	316,000.00	299,500	0	299,500	0	22,762,000	0	0	0	22,762,000	
1-3	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقسى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة													
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	م³	42,490.53	0	22,260	22,260	0	1,892,100	0	0	0	1,892,100	0	
	علاوة مسافة النقل 288.5 كم	401.10	م³	42,490.53	0	22,260	22,260	0	8,928,486	0	0	0	8,928,486	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م³	42,490.53	0	22,260	22,260	0	289,380	0	0	0	289,380	0	
	الاجمالي الكلي												48,882,766	0

فقط ثمانية وأربعون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وستون جنيهاً لا غير

مدير مشروع المقاول
م / توني عزيز

مستشاري (KYZ)
م / احمد خليل

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد سيد
12/19/2023

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

اقر انا بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وان المبالغ قدرها..... سبق صرفها الى المقاول

التاريخ

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملاحظة

يعتمد،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"