مشروع : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع برج العرب - العلمين) المسافة من الكم 388+000 الى الكم 389+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه الضبعة.

تنفيذ : شركة دريم واى للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص ختامي (3)

عن المدة من بدء الاعمال حتى 28/2/2024

المقاول:شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير رقم العقد (2023/2022/729) مؤرخ في (2022/11/14)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
10-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي مابين 20 مم ال 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل 20 كم الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.3 جنيه للكم بالزيادة او النقصان													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين حوادث سارية حتي تاريخ 17/2/2025 - وثيقة اخطار ومقاولين سارية حتي تاريخ 17/2/2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة 18/12/2023	315.50	م3	14,000.640	13,300.00	700.64	14,000.64	0.00	4,417,201.92	0.00	0.00	0.00	4,417,201.92	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة 18/12/2023	315.90	م3	18,847.200	17,900.00	947.20	18,847.20	0.00	5,953,830.48	0.00	0.00	0.00	5,953,830.48	
	علاوة مسافة النقل 97.5 كم = 77.5 * 1.3	100.75	م3	32,847.840	31,200.00	1,647.84	32,847.84	0.00	3,309,419.88	0.00	0.00	0.00	3,309,419.88	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	32,847.840	31,200.00	1,647.84	32,847.84	0.00	821,196.00	0.00	0.00	0.00	821,196.00	
11-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه و الرسومات التفصيلية و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف ذات وزن لايقل عن 400 جم/م2	42.00	م2	16,515.00	15,700.00	815.00	16,515.00		693,630.00	0.00	0.00	0.00	693,630.00	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية لكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .													
	السعر خلال شهر اكتوبر طبقا للمفاوضة 18/12/2023	89.80	م3	2,359.70	2,240.00	119.70	2,359.70	0.00	211,901.06	0.00	0.00	0.00	211,901.06	
	السعر خلال شهر نوفمبر طبقا للمفاوضة 18/12/2023	90.00	م3	15,889.20	15,060.00	829.20	15,889.20	0.00	1,430,028.00	0.00	0.00	0.00	1,430,028.00	
	علاوة مسافة النقل 119 كم = 117 * 1.5	175.50	م3	14,599.12	13,840.00	759.12	14,599.12	0.00	2,562,145.56	0.00	0.00	0.00	2,562,145.56	
	علاوة مسافة النقل 68 كم = 66 * 1.5	99.00	م3	3,649.78	3,460.00	189.78	3,649.78	0.00	361,328.22	0.00	0.00	0.00	361,328.22	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	18,248.90	17,300.00	948.90	18,248.90	0.00	237,235.70	0.00	0.00	0.00	237,235.70	
									إجمالي قيمة المستخلص				19,997,916.82	

تسعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وستة عشر جنيها مصريا واثنان وثمانون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (شركة دريم واي)
م/ السعيد محمد

استشاري المساحة
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري) م/ محمد نبيل

استشارى عام (SYSTRA)
م/علاء عبد اللطيف
تم المراجعة قانونيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/مارجريت مجدي

مدير المشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بظهره و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريرا في
..... ينظم للمقاول مبلغ
مأمورية : الثلث ..... غير الزيادة بسبب الشريحة أخذت من .....
تحريرا في :