مشروع : أعمال الحمايات للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية-العلمين - مطروح)
قطاع (برج العرب/العلمين) المسافة من الكم 800+369 إلى الكم 000+371
بطول 1.2 كم

تنفيذ : إنرشيا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (2)

المقاول:إنرشيا للمقاولات العامة رقم العقد (2025/2024/55) المؤرخ في 2024/7/9

من بداية الأعمال حتى 2024/9/23

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـلاحـــظات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	30.5	م3	10000	2000	2000-	0	0	0	0	0	0	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
	السعر خلال الفترة من سبتمبر حتى 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	32.9	م3	2130	0	2000	2000	65,800	0	0	0	65,800	0	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
6	البلاطات الخرسانية													- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1-6	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافة علاوة قدره 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسى)	457	م2	18884.9322	7590	7590-	0	0	0	0	0	0	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	السعر خلال الفترة من سبتمبر حتى 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	463	م2	2930	0	2778	2778	1,286,214	0	0	0	1,286,214	0	- وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/7/9
	السعر بعد 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	464	م2	14213.7845	0	4810	4810	2,231,840	0	0	0	2,231,840	0	
2-6	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 سن دولوميت متدرج+0.4 متر3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الإستشاري فيبر + سيكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الإستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملئ الفواصل باليتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2665.2	م3	415.2	390	390-	0	0	0	0	0	0	-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/7/9 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال الفترة من سبتمبر حتى 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	2766.1	م3	60	0	38	38	105,111.80	0	0	0	105,111.80	0	
	السعر بعد 22-مارس-2024 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	2780	م3	625.2	0	355	355	986,900	0	0	0	986,900.00	0	
												إجمالي قيمة المستخلص		4,675,865.80

أربع ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون جنيه مصري وثمانون قرشًا فقط لا غير

الشركة المنفذة :إنرشيا للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
مدير المشروع م/أحمد الفقي
مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل
مهندس الاستشاري (م/أحمد نبيل) م/أيمن عكاشة
مهندس الإستشاري العام (سيسترا) م/علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا
مدير مشروع الهيئة م/مارجريت مجدي زاخر
مدير عام مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبين بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول على الحساب النهائي
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغاء .....غير الوارد بصك الشروط أعلاه من .....
محرر: هي :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"