الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب – العلمين) من الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) إستكمال أعمال الردم وأعمال طبقات الأساس المسافة من الكم ٣٧٦+٠٠٠ إلى الكم ٣٨١+٠٠٠ بطول ٥ كم اتجاة سيدى عبد الرحمن.

تنفيذ : شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول: شركة اى بى اس للصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢٢/١٠٣٠/٢٠٢٣)

عن المدة من بدء الأعمال حتى (٢٠٢٤/٠١/٢١)

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	85.00	م٣	24,365.22	22,415.00	-22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
	السعر خلال شهر نوفمبر سنه ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه	90.00	م٣	22,923.788	0.00	21,716.00	21,716.00	1,954,440.00	0.00	0.00	0.00	1,954,440.00	0.00	يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٧١,٥ كم -٢ كم = ٦٩,٥ كم (٦٩,٥* ١,٤ = ٩٧,٣)	97.30	م٣	4,873.040	4,483.00	-4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد وثيقة التأمين سارية حتى ١٢-١٠-٢٠٢٤ يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل للرمال مسافة ٧١,٥ كم -٢ كم = ٦٩,٥ كم (٦٩,٥* ١,٥ = ١٠٤,٢٥)	104.25	م٣	4,584.758	0.00	4,343.20	4,343.20	452,778.60	0.00	0.00	0.00	452,778.60	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٦ كم -٢ كم =١٠٤كم (١٠٤* ١,٤ = ١٤٥,٦)	145.60	م٣	19,492.180	17,932.00	-17,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل للتربة مسافة ١٠٦ كم -٢ كم =١٠٤كم (١٠٤* ١,٥ = ١٥٦)	156.00	م٣	18,339.030	0.00	17,372.80	17,372.80	2,710,156.80	0.00	0.00	0.00	2,710,156.80	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	24,365.220	22,415.00	-22,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	م٣	22,923.788	0.00	21,716.00	21,716.00	282,308.00	0.00	0.00	0.00	282,308.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص				ج.م. 5,399,683.40		

خمسة مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون الفا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيها واربعون قرشا فقط لا غير

: الشركة المنفذة شركة اى بى اس للصناعات الحديثة

مهندس الشركة

م/ احمد فؤاد

استشارى المساحة (XYZ)

م / محمد خليل

(SYSTRA)إستشارى عام

م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

مدير مشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدى

مدير مشروع الإستشارى

مكتب د./ عصام نبيل

م / مازن عصامى

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "