الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

مستخلص رقم (٣) جارى

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى

تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم (٣٥٠+١١٩) الى كم (٢٠٠+١٢٥)

العقد رقم : ١٣٥٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٩/٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والفتيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع انواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥سم أسفل الماسورة و ٢٥سم اعلي الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٤٦٦١	٦٠٠	٥٢٦١	جارى	%٩٥	١١,٧٤٥,١٨٣	٠	١١,٧٤٥,١٨٣	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥م سمك ١٥مم												
٢	اعمال الردم اعلى وحول المواسير بالمعدات المكتب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزاسات للوصول الى اقصى كثافة جافة(٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م٣	١٨٧٠٠	٠	١٨٧٠٠	جارى	%٩٥	٢,٢٠٩,٩٦٦	٠	٢,٢٠٩,٩٦٦	مراجعة تعلية بمبلغ ٥٠,٠٠٠ طبقا لمستخلص اعمال الاضافية من العقد رقم (١)
	مسافة النقل حتى ٣كم												
	يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وفقا لمحضر المفاوضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة												
	السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر												
	الاجمالي									١٣,٩٥٥,١٤٩	٠	١٣,٩٥٥,١٤٩	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١٣,٩٥٥,١٤٨,٥٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة	١٣,٢٥٧,٣٩١,٠٧٥
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق	١١,٩٨٤,٨٦٦,٠٧٥
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (٣)	١,٢٧٢,٥٢٥,٠٠٠ (مليون ومائتان واثنان وسبعون الفا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس /علاء متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

التوقيع/

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

قرشا جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ .....

ملاحظة : الثلث .....

يعتمد ،

مدير المحاسبة .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

المحاسب / .....

من الحساب / نهائيا

أو الوزارة بصك الشريعة أخصمت من .....

تمت المراجعة بمكتب منطقة

م/ احمد نصار

شركة اليوسف للمقاولات

ت.ض: ٢٣٩/٩٦٤/٤٥٤

س.ت: ١٦٨٩٦