مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافه من الكم 000+386 الى الكم 000+387 بطول 1 كيلو متر اتجاه مطروح

تنفيذ : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (3)

المقاول:شركة إعمار للإستثمار العقارى والمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/1281) المؤرخ فى 2023/1/24

من بداية العمل حتى: 2023 /12/19

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحـــظات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تعميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1.1 جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	20	م3	13235.6	12350	12350-	0		0				0		- العلامات الارشادية متواجده
2	أعمال الإزالة والتطهير													-لوحات المشروع متواجدة
2-2	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق التلال ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	5	م2	3900.0	3630	3630-	0		0				0	- المهندسون متواجدون
3	أعمال الردم													- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
1-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشليلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم المنسب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85	م3	1250	1070	1070-	0		0				0	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.5	م3	878	0	834	834	81,315.00				81,315.00		- التقارير متواجدة
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.7	م3	255	0	242	242	24,369.40				24,369.40		- يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة نقل للتربة 126 كم = 1.4*124 = 173.6	173.6	م3	1000.0	856	856-	0	0.00				0.00		
	علاوة مسافة نقل للرمل 66 كم = 1.4*64 = 89.6	89.6	م3	250.0	214	214-	0	0.00				0.00		- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة نقل للتربة 126 كم = 1.5*124 = 186	186	م3	906.4	0	860.8	860.8	160,108.80				160,108.80		
	علاوة مسافة نقل للرمل 66 كم = 1.5*64 = 96	96	م3	226.6	0	215.2	215.2	20,659.20				20,659.20		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	1250	1070	1070-	0	0.00				0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	1133	0	1076	1076	13,988.00				13,988.00		- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2024/7/29
5	طبقات الأساس													-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/7/29
1-5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المكسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و الشرح الوزن بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفلاتر بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 96 %) من الكثافة المعملية والقلاة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	119	م3	8037.00	7620.00	7620.00-	0.00		0.00				0.00	- يتم خصم قيمة السيارة طول فترة المستخلص
	السعر خلال شهر يناير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	130.1	م3	2055.00	0.00	1952.00	1952.00	253,955.20				253,955.20		
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	136.8	م3	1567.80	0.00	1489.00	1489.00	203,695.20				203,695.20		
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	143.3	م3	2368.60	0.00	2250.00	2250.00	322,425.00				322,425.00		- يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	144.9	م3	2038.40	0.00	1936.00	1936.00	280,526.40				280,526.40		
	قيمة المادة المحجرية	161	م3	8029.80	0.00	7627.00	7627.00	1,227,947.00				1,227,947.00		
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 1.2*86 = 103.2	103.2	م3	8037.00	7620.00	7620.00-	0.00	0.00				0.00		
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 1.3*86 = 111.8	111.8	م3	8029.80	0.00	7627.00	7627.00	852,698.60				852,698.60		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	8037.00	7620.00	7620.00-	0.00	0.00				0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	8029.80	0.00	7627.00	7627.00	190,675.00				190,675.00		
2-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والشرح الوزن بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفلاتر بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و القلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	123	م3	4300.00	3850	3850-	0		0.00				0.00	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	148.1	م3	1196.00	0	1136	1136	168,241.60				168,241.60		
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	149.7	م3	1383.20	0	1314	1314	196,705.80				196,705.80		
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	151.3	م3	1484.2729	0	1126	1126	170,363.80				170,363.80		
	قيمة المادة المحجرية	175	م3	4063.4729	0	3576	3576	625,800.00				625,800.00		
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 1.2*86 = 103.2	103.2	م3	4300.00	3850	3850-	0	0.00				0.00		
	علاوة مسافة النقل 106 كم = 1.3*86 = 111.8	111.8	م3	4063.4729	0	3576	3576	399,796.80				399,796.80		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	4300.00	3850	3850-	0	0.00				0.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	4063.4729	0	3576	3576	89,400.00				89,400.00		
							إجمالي قيمة المستخلص	5,282,670.80						

خمس ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون جنيه مصري وثمانون قرش فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة إعمار للإستثمار العقاري والمقاولات العامة

مدير المشروع
م/ أيمن أنور فاروق

مهندس الاستشارى (المساحة)
م/ أحمد خليل

مهندس الاستشارى (د.حماد كيلو)
م/ أنور مصطفى

SPECTRUM CONSULTING

مهندس الاستشارى العام(سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الوارنة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"