وزارة النقل والمواصلات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة السابعة بأسيوط و المنيا

عن عملية تنفيذ اعمال الاتربة بالقطاع الاول من المرحلة الثالثة من مشروع انشاء محور دبروط على النيل بمحافظة اسيوط من كم 0 حتى كم 7 بطول 7 كم

مستخلص رقم 6 جاري

مع شركة المقاولات العمومية(فوزى عبده على وشركاه)

العقد رقم 354 / 2021 / 2022 بتاريخ 23 / 11 / 2021

تمثل المدة من بدء العمل في 4 / 7 / 2023

الحساب بالجنيه	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل: السابق توريده	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت الى الان	مبلغ قيمة الاعمال التي تمت الى الان	مبلغ قيمة الاعمال السابق توريده	مبلغ قيمة الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مبلغ قيمة الاعمال التي تمت الى الان	ملاحظات
225000	2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2 ومحمل على البند الآتي:- 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2-اتركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3-خوبيد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها بأستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لأستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر والاكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الاصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية كل ما يلزم لتنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .		76	م3	79000	0	79000	6004000	6004000	6004000	مكاتب الموقع متواجدة سيارة نقل العينات متواجدة وسائل السلامة بالموقع متواجدة لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد التقرير الاسبوعي متواجد - التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة المعمل متواجد
450000	3	اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها بأستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لأستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل الجسر والاكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10% ورشها بالمياه الاصولية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى اقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل لا تقل عن 10 كم		36	م3	166000	214000	380000	5976000	13680000	13680000	تم توريد عدد 6 عمال للهيئة من بداية المشروع حتى تاريخه جميع الاعمال تمت خلال مدة التعاقد
125545	8	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	0	20	م3	40000	0	40000	800000	800000	800000	تم تعلية ملخص محتوى الصفحة كما هو مذكور في الملاحظات (0/1---)
5000	6	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير والبرابخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت 250كجم/م3 اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 175 كجم /سم2 ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		1050	م3	130	793	923	136500	969150	969150	969150
2000	5	بالمتر الطولى اعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى 1 م و سمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط 350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة52/36 بمحل 5 قطر 10 مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة و بمحل16 قطر 6 مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى الدائرى مع تدعيم نهاية الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف		1300	م.ط	36	462	498	46800	647400	647400	647400
50	7	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح 52 جميع الاقطار والمقاسات والمدة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لتهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وحسب التقرير الاستشاري المعتمد بالمرحلة الاولي للمشروع		19000	طن	0	19.9	19.9	0	378100	378100	378100
902000	9	المتر المكعب اعمال تخريم ونسف في تربة صخرية صلبة ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم /سم2 والحساب هندسي على ناتج النسف ومحمل على البند الاتي :1-تحمل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق 2-اتركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول ايل اقصى كثافة جافة 95%من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرث والكباري وتعليمات المهندس المشرف		83	م3	0	445000	445000	0	36935000	36935000	36935000
1206	10	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت 350كجم/م3 اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرث والكباري وتعليمات المهندس المشرف		1835	م3	0	234	234	0	429390	429390	429390
0	0	المتر المكعب اعمال تخريم في تربة صخرية صلبة ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم /سم2 والحساب هندسي على ناتج النسف ومحمل على البند الاتي :1-تحمل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق 2-اتركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3-توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول ايل اقصى كثافة جافة 95%من الكثافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرث والكباري وتعليمات المهندس المشرف		40	م3	20000	20000-	0	800000	0	0	0
0	0	بالمتر المكعب اعمال نسف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرث والكباري وتعليمات المهندس المشرف		32	م3	90000	90000-	0	2880000	0	0	0
		الاجمالي										59843040	

فقط تسعة وخمسون مليون وثمانيمائة وثلاثة واربعون الف واربعون جنيها مصريا

مهندس شركة المقاولات العمومية (فوزى عبده)
م/ محمود عبد المنعم

مدير المشروع الاستشاري (المرحلة الثالثة)
م/ احمد خليل

مهندس المشروع
م/ مينا جرجس

جشني المشروع
م/ محمد السيد عبد الرحمن

مدير عام المشروعات
م / اسلام فوزي

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
مصطفى علي احمد مسعود