الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية

هيئة عامة
للطرق والكباري

عن عملية : أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)
منطقة (B1) القطاع الرابع (بالأمر المباشر)
شاملة المدة من بداية العمل حتى 7 / 10 / 2023

مستخلص جاري 1

العقد رقم : (363 / 2023 / 2024) بتاريخ : 12 / 9 / 2023

إسم المقاول : مكتب جمال حامد راضي

رقم البند	نوع العمل	الفئة (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع او حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	الحفر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الجيدة المتماسكة (طفلة منجمرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقا بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيه/م3 لكل نقلة نقل ناتج الحفر . - علاوة 0.8 جنيه/م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023 . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه/م3 متر صق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										التقارير (المبدئي-الاسبوعي - الشهري)متواجدة
	لمسافة النقل حتى 500 متر (الكميات المنفذة قبل 4/5/2023)	٣٠	٣٠٩٢٠٧,٠٨	م3	٠	١٨٨٨	١٨٨٨	جاري	٥٦٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٤٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة واحد جنية لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٣٩٢٠٩,٠٨	م3	٠	١٨٨٨	١٨٨٨	جاري	٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤,٠٠	- والتوصالتأمينه متواجدة .
٤	الحفر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لاتقل عن 500 متر. 2- أرتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- تورية أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 متر صق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .										- يتم مراجعة الحملات بمعرفة الادارة .
	ذات اجهد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023.	٦٠	٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الاجهزة المساحة متواجدة
	ذات اجهد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.9 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023.	٧٠	١٣٦١	م3	٠	١٣٦١	١٣٦١	جاري	٩٥٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٢٧٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	ذات اجهد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023.	٨٢	٢٦٣٨	م3	٠	٢٦٣٨	٢٦٣٨	جاري	٢١٦٣١٦,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٣١٦,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	ذات اجهد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023.	٨٨	١٩٩٧٠	م3	٠	١٩٩٧٠	١٩٩٧٠	جاري	١٧٥٧٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٧٣٦٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	ذات اجهد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.5 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023.	٩٤	٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لافتات المشروع متواجدة
	ذات اجهد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنية /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023.	١٠٠	٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة 1 جنيه من صق 8م من منسوب الارض الطبيعية وحتى صق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية	١	٠	م3	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالى								٢١٢٦٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٦٥٣٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢١٢٦٥٣٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٢١٢٦٥٣٠,٠٠
ما سبق صرفه	
صافى قيمة المستخلص رقم (1)	٢١٢٦٥٣٠,٠٠

تحريرا في 10 / 10 سنة 2023

الشركة المنفذة
شركة مكتب عادل جمال حامد راضي

استشاري المراقبة
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب الترقي كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب الترقي كونسلتنج

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
م / كارم امام

مدير عام المشروعات
أ/ مشيرة السيد

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ / مصطفى عبدالجواد

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / نصر طبيخ

عادل جمال حامد راضي
ت ف: ١٣٩-٩١٠-٢٩٠ س.ت: ١٧٩٩٨
ت ف: ١٠-٠١-٤١٠-٠١٢٦٩