الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
المسافة من الكم ٠٠٠+٥٥٦ الى الكم ١٦٠+٥٥٦ بطول ٠,١٦٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف جاري رقم (١)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٥٦)

من بداية العمل حتى: ١٨-٠١-٢٠٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	١٠٨,٠٠	متر مكعب	٢٥,٥٦٤,١٧٠	٠	٢٤,٢٨٥,٠٠٠	٢٤,٢٨٥	٠	٢٦٢٢٧٨٠	٠	٠	٠	٢٦٢٢٧٨٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٤-١١-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٤-١١-٢٠٢٥) يتم توريد عدد (١) طابعة A4 (Scan-Copy-Print) بالإضافة إلى مجموعة حبر إضافى للإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
	علاوة مسافة النقل ٣٢٤ كم	٤٨٣,٠٠	متر مكعب	٢٥٥٦٤,١٧٠٠	٠	٢٤٢٨٥,٠٠٠٠	٢٤٢٨٥,٠٠٠٠	١١٧٢٩٦٥٥,٠٠٠٠	٠	٠	٠	١١٧٢٩٦٥٥,٠٠٠٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٥٥٦٤,١٧٠٠	٠	٢٤٢٨٥,٠٠٠٠	٢٤٢٨٥,٠٠٠٠	٣١٥٧٠٥,٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣١٥٧٠٥,٠٠٠٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٤,٦٦٨,١٤٠,٠٠٠٠		
	فقط : أربعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية وستون ألفاً ومائة وأربعون جنيها لا غير													

مدير المشروع المقاول
م / فتحى السعيد على

استشارى (XYZ)
م / محمد شهاب خليل

مدير المشروع الاستشارى
(مكتب د / خالد فنديل)
م / خالد فوزى محمد

مهندس الاستشارى العام (سيسترا)
م / أسامة جودة أحمد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبد الحناوى

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "