الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع - قطاع غرب النيل - قطاع العلمين / فوكة)
لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٧٤ الى الكم ٦٠٠+٤٧٥ بطول ١ كم اتجاه فوكة قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ : شركة اس تي إس للتجارة والمقاولات

كشف ختامي رقم (٢)

المقاول:شركة إس تي سي للتجارة والمقاولات رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٦٠) المؤرخ في ٢٠٢٢/٨/٢١

من بداية العمل حتى: ٢٠ /٩/ ٢٠٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـــات
		جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال الحفر														
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	١٧	٣٦٧٠٠	م٣	٣٥٠٠٠	١٧٠٠	٣٦٧٠٠	٠	٦٢٣,٩٠٠	٠	٠	٠	٦٢٣,٩٠٠		- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - السيارة غير متواجدة - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١١/١٤ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١١/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	أعمال الإزالة والتطهير														
٢-٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعية الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥	٣٠٠٠٠	م٣	٢٩٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥٠,٠٠٠		
٣	أعمال الردم														
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%)ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ إلى الكم ٥٠٤	٨٥	١٢٦٥٦,٩٩	م٣	١٢٠٠٠	٦٥٦,٩٩	١٢٦٥٦,٩٩	٠	١,٠٧٥,٨٤٤	٠	٠	٠	١,٠٧٥,٨٤٤		
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	٢٩١,٢	١٢٦٥٦,٩٩	م٣	١٢٠٠٠	٦٥٦,٩٩	١٢٦٥٦,٩٩		٣,٦٨٥,٧١٥				٣,٦٨٥,٧١٥		
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	١٣	١٢٦٥٦,٩٩	م٣	١٢٠٠٠	٦٥٦,٩٩	١٢٦٥٦,٩٩		١٦٤,٥٤١				١٦٤,٥٤١		
	إجمالي قيمة المستخلص								٥,٧٠٠,٠٠٠						

خمس ملايين وسبعمائة ألفاً جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة :شركة إس تي سي للتجارة والمقاولات

مدير المشروع
م/محمود شاويش أبو الفتوح

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد شعبان الجبل

مهندس الاستشاري (م.سعد الجيوشي)
م/مصطفى محمود نجم

مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير مشروعات عام الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

STC TRADE AND CONTRUCTIONS