الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

مشروع: اعمال تنفيذ الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع للخط الاول (العين السخنة-العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين) لتنفيذ أعمال طبقات الاساس والحمايات المسافة من الكم 700+329 الى الكم 700+330 بطول 1,00 كم (بالامر المباشر)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مستخلص ختامي

المقاول : منشأة الأهرام 2020 رقم العقد (2024/2023/118)

عن المدة منذ بدأ الاعمال حتى (2024/2/14)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	**طبقات الاساس**													
4/2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفائد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	146.40	م3	8,879.220	8,435.00	444.22	8,879.22	1,299,917.81				1,299,917.81		
	الماده المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	161.00	م3	8,879.220	8,435.00	444.22	8,879.22	1,429,554.42				1,429,554.42		
	علاوة مسافة النقل 120 كم = 100*1.3 = 130 طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	130.00	م3	8,879.220	8,435.00	444.22	8,879.22	1,154,298.60				1,154,298.60		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	8,879.220	8,435	444.22	8,879.22	221,980.50				221,980.50		
4/3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفائد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .-مسافة النقل لا تقل عن 20 كم												
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	151.30	م3	6,694.800	6,360.00	334.80	6,694.80	1,012,923.24				1,012,923.24		
	الماده المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	175.00	م3	6,694.800	6,360.00	334.80	6,694.80	1,171,590.00				1,171,590.00		
	علاوة مسافة النقل 120 كم = 100*1.3 = 130 طبقا للمفاوضه بتاريخ 18-12-2023	130.00	م3	6,694.800	6,360.00	334.80	6,694.80	870,324.00				870,324.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	6,694.800	6,360	334.80	6,694.80	167,370.00				167,370.00		
	إجمالي قيمة المستخلص							7,327,958.57						

سبعة مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون الفا وتسعمائة وثمانية وخمسون جنيها وسبعة وخمسون قرشا فقط لا غير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتي 31/12/2024
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة : منشأة الاهرام 2020
مدير المشروع
م/

استشارى المساحة
م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م/ أسيد سيف الدين

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "