الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 553+000 لى الكم 554+000 بطول 1 كم اتجاة الطريق الساحلي (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2023/2022/1445)

من بداية العمل حتى: 2024-3-2

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	جنيه	مـلاحـــظـات
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي الكم 568	85.00	متر مكعب	13,878.74300	14,400	14,400-	0	0	0	0	0	0	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 2024/9/2 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 2024/9/2
	علاوة مسافة النقل 200 كم	277.20	متر مكعب	13,878.74300	14,400	14,400-	0	0	0	0	0	0	0.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	13,878.74300	14,400	14,400-	0	0	0	0	0	0	0.00	
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	متر مكعب	13,878.744	0	13,184.00	13,184.00	0	0	0	0	1,327,628.800	1,327,628.80	
	علاوة مسافة النقل 200 كم	297.00	متر مكعب	13,878.744	0	13,184.00	13,184.00	0	0	0	0	3,915,648.000	3,915,648.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	13,878.744	0	13,184.00	13,184.00	0	0	0	0	171,392.000	171,392.00	
							إجمالي قيمة المستخلص						5,414,668.80	

فقط : خمسة مليون وأربعمائة واربعة عشر الفا وستمائة وثمانية وستون جنيها وثمانون قرشاً لاغير

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريرا فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى :

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة :شركة سعد ابو شيته للمقاولات العامة والتوريدات

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / عبدالله سلامة

مكتب الاستشاري الهندسي (د. خالد قنديل) مستشار مشروعات الإسكان والتعمير والطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع
مكتب الشيخ سعد ابوشيتة
ت: ٤٧٦٠٩٢٠ - ٤٧٦٠٩١٥