الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 553+000 الى الكم 554+000 بطول 1 كم اتجاة النجيلة (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة سعد ابو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2023/2022/1709)

من بداية العمل حتى: 2-3-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز				ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3	**أعمال الردم**													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الي الكم 568	85.00	متر مكعب	14,215.468	13,500	13,500-	0	0	0	0	0	0	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتي تاريخ 2024/9/2 -وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ 2024/9/2 - سوف يتم توريد جهاز الحاسب الالي للادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 200 كم	277.20	متر مكعب	14,215.468	13,500	13,500-	0	0	0	0	0	0	0.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	14,215.468	13,500	13,500-	0	0	0	0	0	0	0.00	
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	12,881.442	0	12,237.00	12,237.00	0	1,240,831.800	0	0	0	1,240,831.800	
	علاوة مسافة النقل 200 كم	297.00	متر مكعب	12,881.442	0	12,237.00	12,237.00	0	3,634,389.000	0	0	0	3,634,389.000	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	12,881.442	0	12,237.00	12,237.00	0	159,081.000	0	0	0	159,081.000	
4	**طبقات الاساس**													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	278.00	متر مكعب	888.7834	800	800-	0	0	0	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة النقل 111 كم	109.20	متر مكعب	888.783	800	800-	0	0	0	0	0	0	0.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية	25.00	متر مكعب	888.783	800	800-	0	0	0	0	0	0	0.00	
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	888.7834	0	844.000	844.000	0	123561.600	0	0	0	123561.600	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	888.783	0	844.000	844.000		135884.000	0	0	0	135884.000	
	علاوة مسافة النقل 111 كم	118.30	متر مكعب	888.783	0	844.000	844.000	0	99845.200	0	0	0	99845.200	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للانحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	888.783	0	844.000	844.000	0	21100.000	0	0	0	21100.000	
	إجمالي قيمة المستخلص												5,414,692.60	
										فقط : خمسة مليون وأربعمائة وأربعة عشر الفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها وستون قرشا لاغير				

الشركة المنفذة بشركة سعد أبو شيته للمقاولات العامة والتوريدات

مدير المشروع المقاول	إستشاري (XYZ)	مدير المشروع الإستشاري مكتب د / خالد قنديل	مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م / عبدالله سلامة	م / محمد خليل	م / خالد فوزي	م/ محمد السيد
عبدالله سلامة			تم الأعمال فنياً IR. 3/5/2024

مكتب الشيخ
سعد أبوشيتة

مشروع القطار السريع غرب النيل

KK
المكتب الإستشاري الهندسي
(خالد قنديل)
مدير المشروع م/ خالد فوزي
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الجناري

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
.... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....

تحريراً في :

يعتمد ,,,

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "
٢٠٢٤/٣/٢٥
٣٠٨٢