الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال تنفيذ الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع للخط الاول (العين السخنة-العلمين) قطاع (برج العرب - العلمين) لتنفيذ أعمال طبقات الاساس والحمايات المسافة من الكم 700+329 الى الكم 700+330 بطول 1.00 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مستخلص جارى رقم (2)

المقاول : منشأة الأهرام 2020 رقم العقد (2024/2023/118)

عن المدة من (2023/12/04) حتى (2024/02/07)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الكمية جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	قرش	استقطاع ض مبيعات جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4	طبقات الاساس												
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و الفارغ الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 26 % و الا تزيد نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98 %) من الكثافة المعملية و الكثافة المعملية والحقلية تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	278.00	م3	6,240	6,240	6,240.00-	0.00		0.00				- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
4/2	علاوة مسافة نقل لمسافة الاساس 120 كم =100*1.2= 120 (120 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.2 كلم)	120.00	م3		6,240	6,240.00-	0.00	0.00				0.00	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	25.00	م3		6,240	6,240.00-	0.00	0.00				0.00	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18	146.40	م3	11,740.000	0.00	8,435.00	8,435.00	1,234,884.00				1,234,884.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	المادة المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18	161.00	م3	11,740.000	0.00	8,435.00	8,435.00	1,358,035.00				1,358,035.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل 120 كم = 1.3*100 = 130 طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18	130.00	م3	11,740.000	0.00	8,435.00	8,435.00	1,096,550.00				1,096,550.00	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التامين سارية حتى 30/03/2024
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	11,740.000	0	8,435.00	8,435.00	210,875.00				210,875.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
4/3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والفارغ الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الكثافة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	298.00	م3	3,240	3,240	3,240.00-	0.00		0.00				
	علاوة مسافة نقل لمسافة الاساس 120 كم =100*1.2= 120 (120 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.2 كلم)	120.00	م3		3,240	3,240.00-	0.00	0.00				0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3		3,240	3,240.00-	0.00	0.00				0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18	151.30	م3	7,805.000	0.00	6,360.00	6,360.00	962,268.00				962,268.00	
	المادة المحجرية طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18	175.00	م3	7,805.000	0.00	6,360.00	6,360.00	1,113,000.00				1,113,000.00	
	علاوة مسافة النقل 120 كم = 1.3*100 = 130 طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18	130.00	م3	7,805.000	0.00	6,360.00	6,360.00	826,800.00				826,800.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	7,805.000	0	6,360.00	6,360.00	159,000.00				159,000.00	
								إجمالى قيمة المستخلص				6,961,412.00	

ستة مليون وتسعمائة وواحد وستون الفا وربعمائة واثنا عشر جنيها فقط لا غير

الشركة المنفذة : منشأة الاهرام 2020

مدير المشروع
م/ احمد ابو زيد

استشارى المتابعة
م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م/ السيد سيف الدين

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدى

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى رياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
تحريرا فى :

..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "