الهيئه العامه للطرق والكباري
المنطقه الاولي المركزيه
شركه الإخوة العرب لتقسيم الاراضى و المقاولات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) قطاع المركزية
في المسافه من الكيلو ١٩٣+٣٥٠ الي الكيلو ١٩٥+٠٠٠ بطول ١,٦٥٠ كم

مستخلص رقم (١) مقايسة معدلة رقم (٢)

العقد رقم ٤٢١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركه الاخوة العرب لتقسيم الاراضى والمقاولات

	بيان الأعمال	الوحدة	الفئه	الكميه حسب المقايسه المعدلة (٢)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	اجمالي مقدار الاعمال الحالية	من بدء العمل: جاري ام نهائي	حتي تاريخ: جمله قيمه الاعمال التي تمت جنيه	17/02/2025: استقطاع او حجز جنيه	مستخلص جارى ١: الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٦	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرسانى											
٦-١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيبر علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٤٣٢,٠٠	٢٦٣٤٣,٤٧	٠,٠٠	١٢٠٦٩,٨٤	١٢٠٦٩,٨٤	جاري	٥٢١٤١٧٠,٨٨	٠,٠٠	٥٢١٤١٧٠,٨٨	التقارير متواجده مبدني شهري اسبوعي المهندسون متواجدون المعدات متواجده المعمل موجود وثيقة التأمين موجودة
٦-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيبر على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٦٦٥,٢٠	١٨,٩٠	٠,٠٠	١٨,٩٠	١٨,٩٠	جاري	٥٠٣٧٢,٢٨	٠,٠٠	٥٠٣٧٢,٢٨	البرنامج الزمني متواجد اعمال تامين وسلامه المرور متواجده لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهمات متواجده
	الإجمالي								فقط خمسة ملايين ومائتان وأربعة وستون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون جنيه وستة عشر قرش		5264543.16	

مدير المشروع
الشركه المنفذه
م / عادل احمد
التوقيع

استشارى المساحه
مكتب XYZ
م/ احمد هشام
التوقيع

مدير المشروع الاستشاري
مكتب إنترانس
م/ تامر شرف الدين
التوقيع

الاستشارى العام
(سيسترا)
م/ عبد الناصر سيف النصر
التوقيع

مدير المشروع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م /ايمن محمد السيد
التوقيع

مدير عام المشاريع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع

محاسب
مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ / مصطفى محمد عبد الجواد
التوقيع /

يعتمد/
رئيس الاداره المركزيه
مهندس / طارق يوسف الجزار
التوقيع