الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

كشف رقم جاري (3)

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير — رقم العقد(2023/2022/661) — مؤرخ في : 6 /11/ 2022 — **من بداية العمل حتى: 20 /02/ 2024**

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
3	أعمال الردم													
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن(95%)يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	90.00	متر مكعب	38,341.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	3,276,000.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 155 كم	229.50	متر مكعب	38,341.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	8,353,800.00	0.00	0.00	0.00	8,353,800.00	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	38,341.00	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	473,200.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	
5	اعمال البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	متر مسطح	4,341.849	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	1,681,760.00	0.00	0.00	0.00	1,681,760.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايه و الميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الطفله والشوائب والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2,665.20	متر مكعب	377.98	0.00	320.00	320.00	0.00	852,864.00	0.00	0.00	0.00	852,864.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												14,637,624.00	

فقط : اربعة عشر مليونا وستمائة وسبعة وثلاثون ألفا وستمائة واربعة وعشرون جنيها مصريا لا غير

مدير المشروع (شركة دريم واي) — م/ عبدربه عبدالله عثمان

استشاري المساحة — م/محمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري د/سعد الجبوشى) — م / مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا) — م/ ابراهيم فلفل

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير المشروعات (الهيئة) — مهندس/محمد حسني فياض

: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "