الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 600+412 الى الكم 600+415 بطول 3 كم اتجاة الضبعة

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

كشف رقم ( 3 ) جاري

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير رقم العقد(2023/2022/612) مؤرخ فى 2022/10/31 من بداية العمل حتى:22 /02/ 2024

| رقم البند | بيـــــان الأعـــــمـــــال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه | | استقطاع ار جهز جنيه | | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | | ملاحـــظـــات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أعمال الحفر | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2 | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>-علاوة 1.1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر | 25.20 | م3 | 35000.00 | 33,200 | 0 | 33,200 | 0 | 836,640 | 0 | 0 | 0 | 836,640.00 | |
| 2-2 | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية | | | | | | | | | | | | | | |
| | ذات إجهاد ( 100-200 ) كجم/سم2 | 59.10 | م3 | 46810.90 | 44,400 | 0 | 44,400 | 0 | 2,624,040 | 0 | 0 | 0 | 2,624,040.00 | | |
| | ذات إجهاد ( 200-300 ) كجم/سم2 | 71.70 | م3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | ذات إجهاد ( 300-400 ) كجم/سم2 | 83.20 | م3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | و محمل على البند الاتى:<br>1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر<br>2- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية<br>3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-2 | بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد والتداخل لا يقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>ذات وزن لايقل عن 400 جم/م2 | 42.00 | م2 | 12900.00 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 504,000 | 0 | 0 | 0 | 504,000.00 | | |
| 2-5 | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 5 الى 15 الى 20 سم بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعصة او البودرة (مارة من مثقال 200 ) نهائياً او مواد طفلية او بيت النمل ويتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ( اختبار الواح التحميل قطر 30 سم ) على ان لا تزيد نسبة EV1 EV2 عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 KN طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوى وتهو العمل طبقاً لاصول الصناعة الممتازة .<br>مسافة النقل 20 كم .<br>الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية .<br>يتم احتساب 1.20 جنية للكم الزيادة . | 310.00 | م3 | 18769.39 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 5,580,000 | 0 | 0 | 0 | 5,580,000.00 | |
| | علاوة مسافة النقل 130 كم | 132.00 | م3 | 18769.39 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 2,376,000 | 0 | 0 | 0 | 2,376,000.00 | | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | 25.00 | م3 | 18769.39 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000.00 | | |
| 5 | اعمال البلاطات الخرسانية | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-1 | بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا ) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم ( بالفاصل ) بسمك 2 سم ( طبقا لتعليمات الاستشارى )والبند يشمل تجهيز واستحدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . | 457.00 | م2 | 13957.5569 | 0 | 11,280 | 11,280 | 0 | 5,154,960 | 0 | 0 | 0 | 5,154,960.00 | |
| 5-2 | بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايه و الميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 2665.20 | م3 | 249.80 | 0 | 210 | 210 | 0 | 559,692 | 0 | 0 | 0 | 559,692.00 | |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | | 18,085,332.00 | | |

فقط : ثمانية عشر مليونا وخمسة وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيها مصريا لا غير .

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17
- وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17
- يراعى تطبيق نصوص العقد

مدير المشروع ( شركة دريم واى ) م/ عبدربه عبدالله عثمان

استشارى المساحة م/ محمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/سعد الجيوشى) م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سوسترا)

مدير المشروع ( الهيئة ) مهندس/ابراهيم الجناوى

مدير عام مشروعات ( الهيئة ) مهندس/محمد حسنى فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوط و ان المبالغ المبينة بالجدول ..... سبق صرفها إلى المقاول

: تحريرا فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

شرحة : الثلاث ..... غير الوارد بعملك المطروط أخصمت من .....

تحريرا فى :

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "