المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطـرق والكبـاري

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول(العين السخنة -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم (إتجاه برج العرب)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٧٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠-٠٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣-١	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢١،٢٢٥,٥٤	٢٠،١٠٠	٢٠،١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٨-٥-٢٠٢٤) وثيقة تأمين اخطار المقاولين سارية حتى (٢٨-٥-٢٠٢٤)
	علاوة مسافة النقل٣١٩ كم	٤٤٣,٨٠	متر مكعب	٢١،٢٢٥,٥٤	٢٠،١٠٠	٢٠،١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢١،٢٢٥,٥٤	٢٠،١٠٠	٢٠،١٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	متر مكعب	١٩،٤٩٤,٨٣	٠	١٨،٥١٠,٠٠	١٨،٥١٠	١،٨٧٦،٩١٤	٠	٠	٠	١،٨٧٦،٩١٤	٠	
	علاوة مسافة النقل٣١٩ كم	٤٧٥,٥٠	متر مكعب	١٩،٤٩٤,٨٣	٠	١٨،٥١٠,٠٠	١٨،٥١٠	٨،٨٠١،٥٠٥	٠	٠	٠	٨،٨٠١،٥٠٥	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٩،٤٩٤,٨٣	٠	١٨،٥١٠,٠٠	١٨،٥١٠	٢٤٠،٦٣٠	٠	٠	٠	٢٤٠،٦٣٠	٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											١٠،٩١٩،٠٤٩		

فقط : عشرة مليونا وتسعمائة وتسعه عشر آلفا ومائة وتسعة واربعون جنيها لا غير

تم الاعتماد فنياً

مدير المشروع المقاول
م / أحمد محمد شومان

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري مكتب
د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيستترا)
م / محمد السيد
23 - 3 - 2024

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "