الجمهورية اليمنية
السلطة المحلية بمحافظة عدن
مديرية البريقة
مكتب الأشغال العامة والطرق

المشروع: أعمال الحسر الترابي وأعمال المناجم لمشروع القطار الكهربائي السريع (المغلق المستقبلة - العلامة الإدارية - العلامة 4+500 كم) (قطاع العاشر - فرنسة في مسافة من كم 0,500 إلى كم 464+000

(QARB) القطار و الكهارب

الجمهورية اليمنية وزارة الأشغال والطرق
(الإستشاري-مطروح)
إدارة المشروع عدن

تنظيم : شركة سكاي لاين للاستشارات الزراعي والمقاولات العامة

كشف رقم حسابي (1)

من بداية العمل حتى: 2024/4/17 2024/4/28 المقاول: شركة سكاي لاين للاستشارات الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/14016)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المبلغ	سابق الأعمال المنفذة حتى تاريخه				الكمية المنفذة من الأعمال				الكمية المتبقية من الأعمال	
						كلي	جزئي	نسبة	الكمية	كلي	جزئي	نسبة	الكمية	كلي	جزئي
4	**طبقة الأساس**														
4-1	تنفيذ طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المستدير كتلة تكسير الصخور الناتجة من الحفريات والمطابقة للمواصفات والقسمي حجم المحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم و الأحجار الصلبة المستديرة كتلة تكسير الصخور الناتجة من الحفريات والمطابقة للمواصفات والقسمي حجم المحبيبات 100 مم الى 120 مم وتشمل أيضا نقل المواد من المنشأ الى الموقع بجميع أنواعها والمسافات والمنحدرات والمرتفعات والمنعطفات والمنحنيات والأنفاق والجسور والمعابر والطرق الموازية للخط الحديدي والطرق المؤدية للمحطات والمواقف والمرافق والمنشآت الأخرى والمطابقة للمواصفات الفنية والمخططات والتعليمات الهندسية والمشروع وتشمل الأعمال الأتية: - تنظيف الموقع من الأحجار والأشجار والأعشاب والأتربة والمخلفات والأنقاض والمواد الغير صالحة وتشمل الأعمال الأتية: - الحفر والتسوية والدمك والرش بالماء