٨١٩٣

EGYPT STONE FOR MINING & SUPPLIES
contractor

SYSTRA SHAKER

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة القومية للأنفاق

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عن مشروع / تنفيذ عدد 1 بربخ عند كم 564+613 أسفل جسر القطار السريع

مستخلص رقم (1) جارى

العقد رقم : 1101 / 2023 / 2024

تنفيذ / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

في المدة من بدء العمل حتى 2024/05/20

البند	نـــوع العـــمل	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التى تمت خلال المده	إجمالى الأصل التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأصل التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحـــــظات
1.0	الأعمال الأستشارية الجسات :-											
1.0	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقارير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق والكباري والكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	100.00	450.00	م.ط	0.00	0.0	0.000	جارى	0.00	0.00	0.00	مهندسين الشركة متواجدة
3.1	الخرسانة العادية:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية بالسمك المطلوب أسفل البربخ باجهاد 250كجم/سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 300كجم/سم3 خرسانة عادية والقلبة تشكل الخرسانة الجاهزة والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجة والاختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات.	250.00	2,100.00	م3	0.00	217.0	217.0	جارى	455,700.00	0.00	455,700.00	- مكتب جهاز الأشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
3.2.1	الخرسانة المسلحة:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم البرابخ مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت لا يقل عن 420 كجم /سم2 والقلبة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و القلبة لا تشمل حديد التسليح. * إضافة مادة CORROISION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الى 120 سنة	900.00	3,325.00	م3	0.00	430.0	430.0	جارى	1,429,750.00	0.00	1,429,750.00	-اوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
3.2.2	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لايقل عن 400 كجم / م3 و اجهاد لايقل عن 350 كجم /سم2 و السعر لا يشمل حديد التسليح	900.00	3,600.00	م3	0.00	364.0	364.0	جارى	1,310,400.00	0.00	1,310,400.00	- تم عمل التجارب المعمليه
3.2.3	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة CAST IN SITU SLABS لزوم البلاطة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 440 كجم/سم2 و محتوى الاسمنت لا يقل عن 450 كجم /سم2 والقلبة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و القلبة لا تشمل حديد التسليح. * اضافة مادة CORROISION INHIBITOR على المتر المكعب وذلك لزيادة DUARABILTY الى 120 سنة	710.00	3,673.00	م.ط	0.00	397.0	397.0	جارى	1,458,181.00	0.00	1,458,181.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 05 - 08 - 2024 وثيقة تأمين أخطار مقاولين سارية حتى 05 -08- 2024
4.1	حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa) :- بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب ونقلة ومسك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبأوكات عمل الطاقم الخرساني وتقدمات الحفلات على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	224.00	44,000.00	طن	0.00	178.0	178.0	جاري	7,832,000.00	0.00	7,832,000.00	
6.0	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro أسفل الخرسانة العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري.	1500.00	100.00	م2	0.00	955.0	955.0	جارى	95,500.00	0.00	95,500.00	
	اجمالى الاصل								12,581,531.00	0.00	12,581,531.00	
	اجمالى ماسبق صرفه										0.00	
	الاجمالي										12,581,531.00	

قلط اثناعشر مليونا و خمسمائة و واحد و ثمانون الفا و خمسمائة و واحد و ثلاثون جنيها

تحريراً في ..... سنة 2024

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ....

ملحوظة : الفئات .....

يعتمد :

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

مدير المحاسبة .....

تحريراً في ..... سنة 2023

مدير مشروعات الهيئة

مهندس/ محمد فياض

مدير المشروع

المهندس/ محمد حاتم

عن إستشاري سيسترا

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/

EGYPT STONE FOR MINING & SUPPLIES
ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات
س ت ٥١١٥٥ ب ض ٤١٥/٧٩١/٩٦٠

يعتمد ،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية – مرسى مطروح"
عميد مهندس/ هانى محمد محمود طه