١٩٧

المالك

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري/ سيسترا

المقاول

عن مشروع تنفيذ / تنفيذ أعمال عدد 6 بربخ عند المحطات (944+533، 755+535، 353+537، 250+538، 675+538 ، 458+539)
اسفل مسار الخط الاول للقطار السريع (السخنة - العاصمة الإدارية -العلمين - مطروح -الفيوم)

مستخلص رقم (1) جاري

العقد رقم : 1275/2023/2024

بتاريخ: 2024/6/12

تنفيذ/شركة رؤية للإنشاءات والتوريدات العمومية

في المدة من بدء العمل حتى 2024/6/12

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	690	400	م.ط	0	180	180	جاري	72000.00	0.00	72000	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال البرابخ طبقا للمناسيب الموضحة بالرسومات والفئة تشمل أعمال التقليب والرش بالمياه مع الدمك للأماكن المحفورة للوصول الى نسبة الدمك المطلوبة مع عمل التجارب المعملية اللازمة	35000	45	م3	0	6529	6529	جاري	293805.00	0.00	293805	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل بنسبة (1:2) موردة من خارج الموقع طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكيه للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات الازمه طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذيه وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	17000	300	م3	0	7316	7316	جاري	2194800.00	0.00	2194800	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئى متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى - سيارة ملاكى غير متواجدة حتى
6	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وفرشة أسفل البرابخ والحوائط الخرسانية وحماية ميول مسار المياة عند مداخل و مخارج البربخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي مع استخدام اضافات (CORROSION INHIBITOR) طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3	820	2250	م3	0	332	332	جاري	747000.00	0.00	747000	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم اللبشة والحوائط والاسقف للبربخ مع تصميم الخلصة الخرسانية على ان يكون الخلط ديناميكوعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 والفئة يشمل عمل الشدات والفرم ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا لشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسلح وأضافة مادة (Corroision Inhibitor) م/3 لزيادة (Duarabilty) الى 120 سنة	4500	4550	م3	0	1013	1013	جاري	4609150.00	0.00	4609150	
8	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالاقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسى والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	339	53000	طن	0	170	170	جاري	9010000.00	0.00	9010000	
9	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل للرطوبة للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة عبارة عن ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة على ان يتم عمل العزل لتعليمات الجهة المصنعة وطبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة للعزل.	10000	83	م2	0	1132	1132	جاري	93956.00	0.00	93956	
12	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	2500	204	م.ط	0	360	360	جاري	73440.00	0.00	73440	
	اجمالي الاعمال								17094151	0	17,094,151.00	
	اجمالي ما سبق صرفه										0	
	الاجمالي										17,094,151.00	

سبعة عشر مليونا وأربعة وتسعون الفا ومائة وواحد وخمسون جنيها فقط لا غير

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول/ وائل مصطفى

التوقيع/

عن استشاري سيسترا

م/ محمد صبري

التوقيع/

مدير المشروع

م/محمد حاتم

التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

التوقيع/

المحاسب/..... يعتمد،

تحريرا في / ...../..... سنة 2023

رئيس الادارة المركزية

قرش

....

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة" الفئات.....

على الحساب/نهائيا

" منطقة غرب الدلتا"

غير الواردة بصك الشروط

"الاسكندرية - مرسى مطروح"

اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/..... عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

تحريرا في / ...../..... سنة 2023

شركة رؤية للإنشاءات ROAIA Constructions

مشروع : القطار الكهربائى السريع

(القطاع السابع)