الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

اعمال الجسر الترابي للخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العلمين) قطاع (العلمين -فوكة) مرحلة تشكيل الجسر الترابي والحمايات الخرسانية لتنفيذ المسافة من الكم 458.800 الي الكم 460.600 بطول 1.8كم

تنفيذ : شركة انشاء للمقاولات العامة

جاري 1

المقاول:شركة انشاء للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (2025/2024/334) بتاريخ 2024/10/2

من بداية العمل حتى:2024/10/22

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	
1-1	**اعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف..... في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر يتم احتساب 1.25جنية للكيلومتر الزيادة	26.5	م3	140,000.00	0	110,600	110,600	0	2,930,900	0	0	0	2,930,900	0	-يراعي تطبيق بنود التعاقد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -مكتب الاشراف متواجد -وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتي (2025/10/01) -وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي(2025/10/01) -تم توريد عدد(1)حاسب آلي بجميع مشتملاتة وبالطابعة وباحدث المواصفات
2-3	**اعمال الازالة والتطهير** بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار ذو الزراعات الكثيفة من الاشجار والمزروعات والمخلفات وذلك للمزروعات التي لايزيد قطراها عن 30سن وارتفاع عن 3متر والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	7.80	م2	12,000.00	0	11,400	11,400	0	88,920	0	0	0	88,920	0	
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة1.65جنيه لكل 1 كم زيادة حتي 100كم و1.45لكل 1كم عن ال 100كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.4	م3	20,000.00	0	13,600	13,600	0	1,379,040	0	0	0	1,379,040	0	
	علاوة مسافة النقل 195كم (100*1.65+93*1.45)	299.85	م3	15,000.00	0	9,600	9,600	0	2,878,560	0	0	0	2,878,560	0	
	علاوة مسافة النقل 205كم (100*1.65+103*1.45)	314.35	م3	5,000.00	0	4,000	4,000	0	1,257,400	0	0	0	1,257,400	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا الي لائحة الشركة الوطنية	13.0	م3	20,000.00	0	13,600	13,600	0	176,800	0	0	0	176,800	0	
3-2	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية -يتم زيادة 6 جنية في حالة استخدام البلدوزر في التحجير للارض المتماسكة	47.0	م3	20,000.00	0	18,600	18,600	0	874,200	0	0	0	874,200	0	
5-1	**أعمال البلاطات الخرسانية** بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش بورتلاندي عادي والاضافات (فيبر -سليكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -يتم اضافة علاوه قدرها 10جنيه علي اول 10متر راسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5متر راسي)	457.0	م2	12,180.087527	0	3,250	3,250	0	1,485,250	0	0	0	1,485,250	0	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية وتتكون من .80م3سن دولوميت متدرج +0.40 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر -سيليكا)علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل)بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري)والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو الاعمال علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250كجم /سم2وملئ الفواصل بالبتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -يتم اضافة علاوة قدره 5 جنية بعد اول 10 متر راسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن 5 متر رأسي)	2665.20	م3	500.00	0	300	300	0	799,560	0	0	0	799,560	0	
	إجمالي قيمة المستخلص												11,870,630.00	

فقط احدي عشرة مليون وثمان مائة وسبعون الف وست مائة وثلاثون جنيها وخمسون قرشا

مدير مشروع الشركة المنفذة: م/محمود شعبان احمد — التوقيع/

مهندس استشاري المساحة: م/محمود خليل — التوقيع/

مهندس استشاري: م/ مصطفى نجم — التوقيع/

مهندس استشاري عام: م/ — التوقيع/

مهندس الهيئه: م/ابراهيم الجنباوي — التوقيع/

مدير عام المشروعات: م/محمد حسني فياض — التوقيع/

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـــى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"