٢٢٥

مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب / العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 480+335 إلى الكم 480+336 بطول 1 كم (إستكمال الخرسانات)

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARBI) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (1)

المقاول:المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2025/2024/353) المؤرخ في 2024/10/13

من بداية العمل حتى: 29 /10/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة													
	السعر خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى تاريخ 22-مارس-2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	105.5	م3	3538.000	0	3300	3300	348,150				348,150		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/10/20
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 153.6 كم =151.6*1.5= 227.4 جنيه	227.4	م3	2830.400	0	2640	2640	600,336				600,336		-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/10/20
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 103.6 كم =101.6*1.5= 152.4 جنيه	152.4	م3	707.600	0	660	660	100,584				100,584		- يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	15138.000	0	3300	3300	42,900				42,900		
	إجمالي قيمة المستخلص											1,091,970		

فقط :مليون وواحد وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعون جنيه مصري

الشركة المنفذة :المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

مدير المشروع — م/وليد صلاح

مهندس الاستشاري (المساحة) — م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (الرئيسي) — م/السيد سيف الدين

مهندس الإستشاري العام (سيسترا) — م/علاء عبداللطيف — تمت المراجعة فنيا

مدير مشروع الهيئة — م/مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة — م/محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهره و قدرها .....مبلغ صرفها الى المقاول على الحساب نهائيا
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"